



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021






SEDUOP/DGOP/MG/387/2021

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 2do. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2021. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de junio del año 2021

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 13 DE JULIO DEL 2021.



DR. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen*

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



anexo en copia simple

RECIBIDO
15 JUL 2021
POR: YAZMIN YAZMIN
HORA: 16:04 hrs

FONDO DE ULTRARECRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2021
PERIODO DEL 01/04/DE 2021 AL 30/06/ DE 2021.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO ()

RECIBIDO
15 JUL 2021
POR: YAZMIN YAZMIN
HORA: 16:04 hrs

TRIMESTRAL (X)
15 JUL 2021

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA: 15 MES: JULIO AÑO: 2021

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE LA COORDINACIÓN Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

García
30x003 - FAMILIA 1 - 2018-2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS								
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-90/21-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN AV. IMPERIAL Y CALLES AVILES, UBEBA Y CORONA. COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR SAN AGUSTIN, GARCIA, NL.	40%	30%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,135,324.50	1,135,324.50					335,523.23	335,523.23														En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-121-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES SANTA ISABEL, SANTA INES, SANTA CRISTINA Y SANTA ANNA EN COL. RESIDENCIAL SANTA ELENA, GARCIA, NL.	40%	30%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,010,450.56	1,010,450.56					300,657.96	300,657.96															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-222-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLES VALLE DE ORION, VALLE DE GUAYARUBA, VALLE DE LINCOLN Y VALLE DE LINCOLN, GARCIA, NL.	10%	30%	24/05/2021 AL 22/07/2021	759,843.54	759,843.54					225,082.95	225,082.95															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-52/21-IR	RECONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLES VALLE DE CAMARGO, VALLE DE CALIFORNIA, VALLE DE CEREZOS Y VALLE DE PALMAS DEL SECTOR 9 DE LA COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, NL.	40%	30%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,274,930.06	1,274,930.06					379,314.98	379,314.98															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-42/21-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLE PRESA AGUILLEGUAS, ARROYO EL NEGRO Y PRESA CERRO PRIETO EN CALLES SAN ANTONIO, SIERRAS, GARCIA, NL.	85%	30%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,753,719.17	1,753,719.17					519,596.58	519,596.58															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-52/21-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	EN AV. SOR JUANA I. DE LA CRUZ ENTRE CALLES NORTE SUR, MIRADOR DE YEXITA DE LA COL. MIRADOR DE GARCIA, GARCIA, NL.	50%	30%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,053,306.75	1,053,306.75					312,042.13	312,042.13															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-62/21-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLES GARCIA, NL. ENTRE CALLES VALLE DE CAMARGO, COL. VALLENCIA Y VILLA COPIRUA, COL. VILLAZUL, GARCIA, NL.	90%	60%	24/05/2021 AL 08/08/2021	1,830,036.75	1,830,036.75					1,079,517.18	1,079,517.18															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-27/21-IR	RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIVALENTES	EN CALLES DR. FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA ENTRE FERNANDO GUJARDO Y HOSPITAL LAGUNA, Y EN CALLE DR. RAMON DE LA FUENTE Y MUJIZ ENTRE MATIAS GARCIA Y MAXIMILIANO RUZ EN LA COL. SAN BLAS, GARCIA, NL.	60%	30%	24/05/2021 AL 21/08/2021	3,371,316.76	3,371,316.76					1,001,828.57	1,001,828.57															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/21-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLES SAN PASCUAL Y MARAVILLAS, COL. RIBERAS DE CAPELILLANA, GARCIA, NL.	95%	63%	24/05/2021 AL 22/07/2021	929,782.06	929,782.06					574,636.77	574,636.77															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-29/21-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLE PASO DE RINCONADA Y PASO DE LA ESTACION, COL. PASO DE CAPELILLANA, GARCIA, NL.	80%	30%	24/05/2021 AL 06/08/2021	1,859,872.04	1,859,872.04					551,823.94	551,823.94															En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-31/21-IR	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE PATINAJE CON OBSERVADORES	PISTA DE PATINAJE EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", COL. SAN JOSE 3 SECTOR, GARCIA, NL.	100%	48%	17/05/2021 AL 15/08/2021	299,817.81	299,817.81					141,234.60	141,234.60															Terminada
SUMA DE LA HOJA								15,278,390.00		15,278,390.00			5,420,257.29	5,420,257.29																
SUBTOTAL								15,278,390.00		15,278,390.00			5,420,257.29	5,420,257.29																
SUMA TOTAL								15,278,390.00		15,278,390.00			5,420,257.29	5,420,257.29																

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIAL MAYOR
15 JUL 2021

DEPARTAMENTO OFICIAL DE PARTES
MONTERREY N.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
15 JUL. 2021

CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIA DE FINANZAS
TESAORERIA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
15 JUL 2021
DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

Secretaria de Bienestar
15 JUL. 2021
Delegación Nuev

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ARG. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

15 JUL 2021

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

15 JUL 2021

RECIBIDO
POR: Yocelyn
HORA: 16:30-4 ms

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FISCO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2021
PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

15 JUL 2021

FECHA DE ELABORACION
DIA: 06
MES: JULIO
AÑO: 2021

García
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	PART.	APROBADAS		MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0/21-AD	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	SECTOR BOSQUES, COL. LAS UJMAS GARCIA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 31/05/2021	399,345.43		399,345.43				399,345.43			399,345.43			330.95			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0221-AD	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON CONCRETO REFORZADO EN DESLIVRE DE CARRIL	URBANO EN CANAL PUJUAL EN CALLE DE SAN MARCOS Y CALLE DE LAS SIERRAS AERIO, COLONIA REAL DE CAPELLANAS GARCIA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	279,100.14		279,100.14				279,985.92			279,985.92			18.30			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0221-AD	HUMIDIMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE TITANO Y SIBOIS EN COL. PASO DE LAS MINAS GARCIA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	206,952.99		206,952.99				199,999.76			199,999.76			358.19			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0221-AD	REPARACION DE DIFERENTES NEILLAS	EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMINA A CALLE ROSA DE LAS AMBEDIAS GARCIA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	120,913.61		120,913.61				118,237.88			118,237.88			3.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-0521-1H	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV. HERBERTO CASTILLO DE AV. LUIS DONALDO SOL. GARCIA, N.L.	100%	51%	15/02/2021 AL 14/06/2021	3,542,363.32		3,542,363.32				1,794,352.64			1,794,352.64			12,400.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/21-AD	CONSTRUCCION DE ANDADOR CENTRAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA	HERBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA MES DE LA CRUZ AV SIERRA REAL, GARCIA, N.L.	100%	100%	08/02/2021 AL 09/02/2021	416,470.82		416,470.82				408,140.90			408,140.90			680.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-09/21-1H	REPARACION DE ANDADOR PEATONAL Y VEHICULAR	EN CALLE PROLOGACION HIDALGO Y AV. JOSE ELECTERIO GONZALEZ, COL. SAN BLAS, GARCIA, N.L.	100%	88%	22/03/2021 AL 20/05/2021	2,984,381.53		2,984,381.53				2,989,341.76			2,989,341.76			1,459.98			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/21-1H	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y CANCHA SINTETICA	EN CALLE MARAVILLAS Y ANILLO PERIFERICO COL. PASO DE CAPELLANAS, GARCIA, N.L.	100%	100%	22/03/2021 AL 20/05/2021	1,990,375.73		1,990,375.73				1,988,480.42			1,988,480.42			1,985.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/21-1H	REPARACION DE ANDADOR PEATONAL Y CARRIL DE ACOTAMIENTO	EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	87%	22/03/2021 AL 20/05/2021	1,046,985.27		1,046,985.27				902,582.17			902,582.17			82.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-13/21-AD	PREPARACION PARA CONEXION A RED ELECTRICA	EN CALLE PERAL ENTRE AV. ROSAL Y GARDENIA, "LA CUCHILLA", COL. MIRADOR DEL FRANK, GARCIA, N.L.	100%	100%	31/03/2021 AL 15/04/2021	161,315.01		161,315.01				157,955.29			157,955.29			1.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/21-AD	REPARACION DE VALADRO DAMADA	EN CALLE VALLE DE SAN FELIPE ENTRE VALLE DE SAN MARCOS Y BALCONES DEL MIRADOR, COL. VALLES DEL MIRADOR, GARCIA, N.L.	100%	100%	01/04/2021 AL 15/04/2021	128,924.81		128,924.81				125,602.28			125,602.28			23.50			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/21-AD	REHABILITACION DE DRENAJE PUVIAL	EN CALLE ANEVAS Y ZIRAHUEN COL. PAAJUE SAN JOSE, GARCIA, N.L.	100%	100%	28/04/2021 AL 30/05/2021	585,770.58		585,770.58				586,506.04			586,506.04			33.50			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-17/21-AD	REPARACION DE DESLIVRE	EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERA, GARCIA, N.L.	100%	100%	26/04/2021 AL 05/05/2021	292,377.91		292,377.91				192,478.89			192,478.89			93.52			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-18/21-1H	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL	EN CALLE ANEVAS Y ZIRAHUEN COL. PAAJUE SAN JOSE, GARCIA, N.L.	73%	30%	10/05/2021 AL 08/07/2021	899,013.13		899,013.13				285,658.37			285,658.37			465.90			En Proceso
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-20/21-1H	MUROS DE CONTENCION EN CANAL PLUVIAL	CALLE VALLE DE LEMMA Y BARRA DE MINAS, GARCIA, N.L.	40%	30%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,772,286.14		1,772,286.14				524,499.81			524,499.81			74.00			En Proceso
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-27/21-AD	ALUMBRADO PUBLICO	EN CANELON CON ANDADOR "HIDROS HIDALGO" EN CALLE HIDALGO Y FERRO DE TELADA, CATEGORIA MUNICIPAL, GARCIA, N.L.	100%	100%	25/05/2021 AL 08/06/2021	240,283.49		240,283.49				225,009.90			225,009.90			6.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-28/21-AD	ILUMINACION DE ANDADORES PEATONALES	EN PLAZA CALLE SIERRA DEL VALLE ENTRE SIERRA NEVADA Y SIERRA MADRE ORIENTAL, COL. SIERRA REAL, PRIMER SECTOR, GARCIA, N.L.	100%	0%	07/06/2021 AL 21/06/2021	415,090.92		415,090.92				0.00			0.00			11.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-40/21-AD	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV. HERBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA MES DE LA CRUZ A SIERRA REAL, GARCIA, N.L.	100%	0%	31/03/2021 AL 20/05/2021	411,488.42		411,488.42				0.00			0.00			123.00			Terminada

SUMA DE LA COLUMNA TOTAL

16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82	16,220,377.82
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

En Proceso

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INICIATIVAS DE EGRESOS

RECIBIDO
15 JUL 2021

DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARASTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTEREY, N.L.

15 JUL 2021

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2021
PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



30005 FAMILIA | 2018-2021

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
05 JULIO 2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE FIS %	AVANCE FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES APROBADAS	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL. PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL. PART.						
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FM-3221-IR	ADECUACION VIAL	EN PUENTE SOBRE AV. VILLAZUL PARA DAR VIBETA OPERCHIL EN SALIDA DE COL. VILLAZUL GARCIA, N.L.	70%	30%	07/06/2021 AL 05/06/2021	1,100,842.20		1,100,842.20		326,902.17		326,902.17		M2	178.90			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FM-3212-IR	RECARPETEO EN CUERPO SUR.	DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE CAMINO A LA ESTACION A FINCA SAN JOSE DE LAS CASAS, SOBEREVALA GARCIA, N.L.	10%	30%	07/06/2021 AL 04/09/2021	3,401,604.00		3,401,604.00		1,010,162.88		1,010,162.88		M2	3,386.00			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FM-3421-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y SOLUCION PLUVIAL	EN LA TIRADA DE HERBERTO CASTILLO Y AV. LAS VILLAS EN COL. PRIVADA DE LAS VILLAS GARCIA, N.L.	15%	30%	07/06/2021 AL 04/09/2021	2,912,890.72		2,912,890.72		867,221.90		867,221.90		M2	1,650.00			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FM-3521-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO.	EN AV. PASEO DE LOS ALAMOS CALLE 18 DE SEPTIEMBRE A PASEO DE LOS ANGELES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCIA, N.L.	20%	30%	07/06/2021 AL 04/09/2021	3,380,825.12		3,380,825.12		1,003,942.40		1,003,942.40		M2	2,399.90			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FM-3621-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO.	DE CALLE FRAY ANDRES DE OLIVO ENTRE CALLE GRANADA Y FRAY SERAFIN EN COL. MIRA COL. EL GENERAL GARCIA, N.L.	30%	30%	07/06/2021 AL 04/09/2021	2,478,516.93		2,478,516.93		740,875.42		740,875.42		M2	2,287.00			En Proceso.	
SUMA DE LA HOJA								13,274,478.97		13,274,478.97		3,949,104.58		3,949,104.58							
SUBTOTAL								13,274,478.97		13,274,478.97		3,949,104.58		3,949,104.58							
SUMA TOTAL								13,274,478.97		13,274,478.97		3,949,104.58		3,949,104.58							

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
15 JUL 2021
RECEBIDO
POR: *[Firma]*
HORA: *[Firma]*

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
15 JUL 2021
RECEBIDO
DEPARTAMENTO DE PARTES
MONTERREY, N.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
15 JUL. 2021
RECEBIDO

15 JUL 2021
Secretaría de Bienestar
Delegación *[Firma]*
N. León

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. GERIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
[Firma]

15 JUL 2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL