



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2012-2015


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SOP/MG/429/2014



LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO
DELEGADO FEDERAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE.-



Por medio de este conducto me permito enviarle el Informe Trimestral Fisico-financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ejercicio 2014. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2014.



Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control de la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 29 DE OCTUBRE DEL 2014



ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO




cc.p. H. Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
cc.p. Francisco Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
cc.p. GP. Roberto Mireles Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
cc.p. Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
cc.p. Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
cc.p. C.P. María Guadalupe Preciado Ovalle / Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
cc.p. Archivo JHM/Carmona





ESTADO NUEVO LEON
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

FONDO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
 AVANCES FISICO-FINANCIEROS (PESOS)
 EJERCICIO 2014
 PERIODO DEL 01/07/14 AL 30/09/14 DE 2014.
 INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION: 30/09/14
 MES: OCTUBRE
 AÑO: 2014

PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	NUMERO DE LA OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRAS	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTADA				UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	EJECUTADA	ALICUOTAS	OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL						PARTE	TOTAL
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	144	CONSTRUCCION DE 12 CASAS HABITACIONALES EN CALLE DEL RECREO	GARCIA COA. NUEVO LEON	0%	0%	01/07/14	01/10/14	12345678	12345678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
RECONSTRUCCION SOCIAL	NA	145	RECONSTRUCCION DE 12 CASAS HABITACIONALES EN CALLE DEL RECREO	GARCIA COA. NUEVO LEON	0%	0%	01/07/14	01/10/14	12345678	12345678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUB-TOTAL									24691356	24691356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL									24691356	24691356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y URBANO
RECIBIDO
 31 OCT 2014
 OFICINA DE DESARROLLO URBANO
 ESTADAL NUEVO LEON

EL CONGRESO DEL ESTADO
RECIBIDO
 31 OCT 2014
 OFICINA DE DESARROLLO URBANO
 OFICINA DE DESARROLLO URBANO
 OFICINA DE DESARROLLO URBANO

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y URBANO
RECIBIDO
 31 OCT 2014

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y URBANO
RECIBIDO
 31 OCT 2014

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y URBANO
RECIBIDO
 31 OCT 2014

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y URBANO
RECIBIDO
 31 OCT 2014
 ADMINISTRACION
 2012-2015

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y URBANO
RECIBIDO
 31 OCT 2014
 ADMINISTRACION