


SOP/MG/398/2016




Ms. C. ENRIQUE MARTINEZ Y MORALES
DELEGADO
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2016**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Septiembre del año 2016**.


Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 27 DE OCTUBRE DEL 2016

ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./Lic. Luz Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General / Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p/ Lic. José Carlos Hernández Caballero / Director de Atención de Municipios
- c.c.p/ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p/ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEFL /Carmen*

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800





FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2015

PERIODO DEL 01/07/DE 2016 AL 30/09/ DE 2016.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	OCTUBRE	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-03/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. PRIVADA LAS VILLAS.	0%	30%	10/10/2016 AL 09/12/2016	2,864,411.84	2,864,411.84						859,193.74	859,193.74				M2	315.32			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-01/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. PRIVADA LAS VILLAS.	0%	50%	19/09/2016 AL 31/12/2016	1,001,766.72	1,001,766.72						499,840.30	499,840.30				M2	315.32			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-02/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. URBIVILLA.	20%	30%	10/10/2016 AL 09/12/2016	2,885,988.34	2,885,988.34						865,106.24	865,106.24				M2	315.32			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-02/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. URBIVILLA.	0%	50%	19/09/2016 AL 31/12/2016	1,009,889.04	1,009,889.04						503,948.71	503,948.71				M2	315.32			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-04/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A VIVIENDAS	EN COL. RENACIMIENTO.	0%	0%		833,350.00	833,350.00											M2	500			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-05/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. PARAJE SAN JOSE	0%	0%		2,885,988.34	2,885,988.34											M2	315.32			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-03/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. PARAJE SAN JOSE	0%	0%		1,009,889.04	1,009,889.04											M2	315.32			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-06/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. ALAMEDAS	0%	0%		2,885,988.34	2,885,988.34											M2	315.32			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-04/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL. ALAMEDAS.	0%	0%		1,009,889.04	1,009,889.04											M2	315.32			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2016-IR	AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO ADULTO MAYOR	EN COL. LOS NOGALES	50%	63%	10/10/2016 AL 09/12/2016	2,621,863.19	2,621,863.19						1,654,934.95	1,654,934.95				M2	700			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-07/2016-IR	AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO JUVENIL	EN COL. RENACIMIENTO	0%	0%		681,091.24	681,091.24											M2	936			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-05/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO JUVENIL	EN COL. RENACIMIENTO	0%	0%		603,466.87	603,466.87											M2	264			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-08/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. AVANCE POPULAR	0%	0%		1,006,654.36	1,006,654.36											LUMINARIAS	22			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-09/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV. NOGAL EN COL. LOS NOGALES.	0%	0%		786,558.49	786,558.49											LUMINARIAS	20			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-10/2016-IR	REVESTIMIENTO DE CANAL	EN COL. URBIVILLA.	0%	0%		973,432.06	973,432.06											ML	105			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
	N/A		PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA	0%	0%		485,478.46	485,478.46																		
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%		728,217.69	728,217.69																		
SUMA DE LA HOJA								24,273,923.06	24,273,923.06						4,383,023.93	4,383,023.93											
SUBTOTAL								24,273,923.06	24,273,923.06						4,383,023.93	4,383,023.93											
SUMA TOTAL								24,273,923.06	24,273,923.06						4,383,023.93	4,383,023.93											

anexo's indicados

RECIBIDO
 01 NOV 2016
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RECIBIDO
 31 OCT 2016
 AUDITORÍA SUPLENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
 RECIBIDO
 31 OCT 2016
 DEPARTAMENTO DE PARTES
 OFICINA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

RECIBIDO
 31 OCT. 2016
 DELEGACIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 RECIBIDO
 31 OCT 2016
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

RECIBIDO
 01 NOV 2016
 YAHAIRA OCHOA
 11:50

SUBSRIA. DE EGRESOS
 RECIBIDO
 31 OCT 2016
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

SEDESOL
 DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
 RECIBIDO
 31 OCT 2016
 DELEGACIÓN