



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE.-


SEDUOP/DGOP/MG/626/2019



Por medio de este conducto me permito enviarle el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2019. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2019.



El anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 04 DE OCTUBRE DEL 2019.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



- c.c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gerardo Guajardo Cantú / Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen**

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800





FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2019
PERÍODO DEL 01/07/DE 2019 AL 30/09/ DE 2019.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)




ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-66/19-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE MARAVILLA EN SU CRUCE CON AV. NOGAL COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	85%	30%	28/08/2019 AL 24/10/2019	3.278.454,29	3.278.454,29					973.528,18	973.528,18				ML	160			En Proceso de Ejecución	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-67/19-IR	REHABILITACION DE CALLE	EN CALLE MARAVILLAS CUERPO SUR DE CALLE NOGAL A CALLE ROSAL COL. LOS NOGALES MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	10%	30%	12/09/2019 AL 10/11/2019	3.323.360,95	3.323.360,95					987.028,83	987.028,83				M2	2800			En Proceso de Ejecución	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE SAN CESAREO EN COL. VALLE DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	652.197,95	652.197,95					0,00	0,00				PZA.	10			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA	EN CALLE SANTA MARÍA Y SAN ANDRÉS, COL. VALLE DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	2.588.286,02	2.588.286,02					0,00	0,00				M2	1812			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO	EN CALLE AHUEHUETE Y CALLE ARBUSTO, COLONIA LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	2.524.245,40	2.524.245,40					0,00	0,00				M2	1407			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE ROBLE DE CALLE NOGALES A MEZQUITES, COL. LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	5.438.408,36	5.438.408,36					0,00	0,00				ML	407			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE JACARANDA, COL. BUGAMBILIAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	3.066.604,58	3.066.604,58					0,00	0,00				ML	134			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA	EN CALLE OLIVO DE LA COL. LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	1.232.136,92	1.232.136,92					0,00	0,00				M2	477			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CAMPO DE BÉISBOL)	EN CALLE BALCONES DE GARCÍA Y AV. LAS TORRES, COL. BALCONES DE GARCÍA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	2.738.411,78	2.738.411,78					0,00	0,00				M2	2487			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA	UBICADA EN AV. BALCONES DE GARCÍA Y CALLE VALLE DE SANTA ANA, COL. BALCONES DE GARCÍA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	550.488,45	550.488,45					0,00	0,00				M2	362			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	EN CALLE JITOMATE EN COL. MIRADOR DEL FRAILE, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	473.465,98	473.465,98					0,00	0,00				ML	100			Aprobada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	---	REHABILITACIÓN DE PLAZA	UBICADA EN CALLE ACACIAS EN COL. LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	---	2.211.588,22	2.211.588,22					0,00	0,00				M2	3125			Aprobada	
			PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)		0%	0%	---	150.000,02	150.000,02					0,00	0,00								Aprobada	
			GASTOS INDIRECTOS		0%	0%	---	500.000,00	500.000,00					0,00	0,00								Aprobada	
SUMA DE LA HOJA								28.727.648,92	28.727.648,92					1.960.557,01	1.960.557,01									
								28.727.648,92	28.727.648,92					1.960.557,01	1.960.557,01									
								28.727.648,92	28.727.648,92					1.960.557,01	1.960.557,01									

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
09 OCT 2019
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAJOR
RECIBIDO
09 OCT 2019
DEPARTAMENTO DE PARTES
MONTERREY, N. L.



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
09 OCT 2019
POR: Vanessa Hernandez
HORA: 10:47 AM

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
09 OCT 2019
POR: Rosy Reyes
HORA: 10:50 AM

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
09 OCT 2019