

Total: 39

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Años Financieros | | | | | | | | | | Observaciones | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|---|
| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyectos | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa Fideicomiso | Programa Fondo Comis. - Específico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Financiero | Presupuesto | Modificado | Revisado (Millónes) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Meta/Obj. | Saldo de Meta | Publicación | Avance Real | Meta Real | Avance | | |
| NE151030022193 | Mejoramiento Físico de Los Registros Públicos Para el Municipio de Puno | 0402 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Subsidios | SI15 Sistema de Gestión Pública | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de García | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,225,149 | \$1,530,331 | \$1,530,331 | \$1,530,013 | \$1,530,013 | \$1,530,013 | \$1,530,013 | \$1,530,013 | 99.41 | \$1,620 | Metas Cumplidas | 6,000 | 100.00 | 100.00 | Financiado / recurso agotado / Fiscal recurso agotado / Ejecución / recurso agotado - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030022036 | Aplicación Politécnica de GIS | II1-2013-2013 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,550,000 | \$1,550,000 | \$1,550,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023034 | Un. del. Real de Llaneros, García. | II1-2013-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,934,324 | \$7,934,324 | \$7,934,324 | \$7,934,324 | \$7,934,324 | \$7,934,324 | \$7,934,324 | \$7,934,324 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA TORMENIA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023073 | Centro de Estudios de Historia del Estado de Nuevo León, García, N.L. | II1-2013-14 | Nuevo León | García | García | Urbano | Coahuila | 8018 Desarrollo de Infraestructura Educativa | | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$30,000,000 | \$19,440,324 | \$19,440,324 | \$19,440,324 | \$19,440,324 | \$19,440,324 | \$19,440,324 | \$19,440,324 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA TORMENIA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023095 | Construcción de la Intersección al Camino a Ocosingo, 302 Metros, de 14.90x14.90/124 | 1490-1402/124 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | Subsidios | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Acueductación y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,204,487 | \$1,204,487 | \$1,204,487 | \$1,204,487 | \$1,204,487 | \$1,204,487 | \$1,204,487 | \$1,204,487 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023091 | Rehabilitación de Obras de Construcción de Agua de Visita en la Localidad de 100 Metros Lineales de la Localidad de | 1490-1401/149 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | Subsidios | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Acueductación y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,172,940 | \$1,172,940 | \$1,172,940 | \$1,172,940 | \$1,172,940 | \$1,172,940 | \$1,172,940 | \$1,172,940 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023096 | Mejoramiento de Equipamiento de Bombo de 1400 Litros de Bomba Tipo Torbellino de 10 HP de Transformador Tipo Federal de 300 KVA | 1490-1401/120 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | Subsidios | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Acueductación y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,497,867 | \$5,497,867 | \$5,497,867 | \$5,497,867 | \$5,497,867 | \$5,497,867 | \$5,497,867 | \$5,497,867 | 100.00 | 10 | Equipamiento | 0 | 60.00 | 60.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023094 | Construcción de Obras de Construcción de Agua de Visita en la Localidad de 100 Metros Lineales de la Localidad de | 1490-1401/149 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | Subsidios | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Acueductación y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,054,043 | \$4,054,043 | \$4,054,043 | \$4,054,043 | \$4,054,043 | \$4,054,043 | \$4,054,043 | \$4,054,043 | 100.00 | 10 | Equipamiento | 0 | 40.00 | 40.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023097 | Mejoramiento de Equipamiento de Bombo de 1400 Litros de Bomba Tipo Torbellino de 10 HP de Transformador Tipo Federal de 300 KVA | 1490-1401/120 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | Subsidios | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Acueductación y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,122,395 | \$1,122,395 | \$1,122,395 | \$1,122,395 | \$1,122,395 | \$1,122,395 | \$1,122,395 | \$1,122,395 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 60.00 | 60.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023167 | Imp. "Villas de Arroyo, García, N.L. | II1-2013-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$3,933,184 | \$3,933,184 | \$3,933,184 | \$3,933,184 | \$3,933,184 | \$3,933,184 | \$3,933,184 | \$3,933,184 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiado / proceso / Regulatori OMA TORMENIA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023160 | Imp. del. García, García, N.L. | II1-2013-15 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$4,499,221 | \$4,499,221 | \$4,499,221 | \$4,499,221 | \$4,499,221 | \$4,499,221 | \$4,499,221 | \$4,499,221 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 60.00 | 60.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023163 | Imp. del. Valle de Llanos del San Juan, García, N.L. | II1-2013-15 | Nuevo León | García | Valle de Llanos | Urbano | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$2,368,525 | \$2,368,525 | \$2,368,525 | \$2,368,525 | \$2,368,525 | \$2,368,525 | \$2,368,525 | \$2,368,525 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 60.00 | 60.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023168 | Imp. del. Residencial, García, N.L. | II1-2013-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$276,377 | \$276,377 | \$276,377 | \$276,377 | \$276,377 | \$276,377 | \$276,377 | \$276,377 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA TORMENIA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023170 | Imp. del. Residencial, García, N.L. | II1-2013-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$7,106,251 | \$7,106,251 | \$7,106,251 | \$7,106,251 | \$7,106,251 | \$7,106,251 | \$7,106,251 | \$7,106,251 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 60.00 | 60.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023172 | Imp. del. San Marcos Capellanía, García, N.L. | II1-2013-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$3,145,702 | \$3,145,702 | \$3,145,702 | \$3,145,702 | \$3,145,702 | \$3,145,702 | \$3,145,702 | \$3,145,702 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE151030023178 | Construcción de Comedor Comunitario del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$4,300,000 | \$5,150,000 | \$4,310,000 | \$4,309,000 | \$4,309,000 | \$4,309,000 | \$4,309,000 | \$4,309,000 | \$4,309,000 | 23.88 | 10 | Metas Cumplidas | 1,800 | 0.00 | 23.88 | Financiado / obra en proceso / Fiscal obra en proceso / Regulatori obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023179 | Construcción Comedor Comunitario del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,398,744 | \$2,398,744 | \$2,398,744 | \$2,398,744 | \$2,398,744 | \$2,398,744 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 1,800 | 0.00 | 23.88 | Financiado / Fiscal / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023184 | Ampliación Comedor Comunitario del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,099,500 | \$1,099,500 | \$1,099,500 | \$1,099,500 | \$1,099,500 | \$1,099,500 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 1,800 | 0.00 | 23.74 | Financiado / OMA EN PROCESO / Fiscal OMA EN PROCESO / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023187 | Ampliación Comedor Comunitario del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$965,000 | \$965,000 | \$965,000 | \$964,964 | \$964,964 | \$964,964 | \$964,964 | \$964,964 | \$964,964 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 1,800 | 0.00 | 23.00 | Financiado / Fiscal en proceso / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023188 | Ampliación Comedor Comunitario del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$935,000 | \$935,000 | \$935,000 | \$934,524 | \$934,524 | \$934,524 | \$934,524 | \$934,524 | \$934,524 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 1,800 | 0.00 | 23.00 | Financiado / Fiscal en proceso / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023191 | Equipamiento Comedor Comunitario del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$935,000 | \$935,000 | \$935,000 | \$934,524 | \$934,524 | \$934,524 | \$934,524 | \$934,524 | \$934,524 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 1,800 | 0.00 | 23.00 | Financiado / Fiscal en proceso / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023200 | Construcción de Tabla de Vivienda del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | 10 | Urbanización | 170 | 0.00 | 44.00 | Financiado / Fiscal en proceso / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023201 | Imp. del. Valle de San Blas, García, N.L. | II1-2013-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$4,771,054 | \$4,771,054 | \$4,771,054 | \$4,771,054 | \$4,771,054 | \$4,771,054 | \$4,771,054 | \$4,771,054 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 67.00 | 67.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE1510300232070 | Imp. del. Sierra Real, García, N.L. | II1-2013-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aperturas Federales | 1007 PAM Infraestructura Educativa Básica | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FIDUCIARIOS DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$4,577,940 | \$4,577,940 | \$4,577,940 | \$4,577,940 | \$4,577,940 | \$4,577,940 | \$4,577,940 | \$4,577,940 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 0 | 77.00 | 77.00 | Financiado / Fiscal / Regulatori OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| NE1510300232214 | Construcción de Tabla de Vivienda del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$937,374 | \$937,374 | \$937,374 | \$936,595 | \$936,595 | \$936,595 | \$936,595 | \$936,595 | \$936,595 | 100.00 | 10 | Urbanización | 228 | 0.00 | 44.00 | Financiado / Fiscal en proceso / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE1510300232214 | Construcción de Tabla de Vivienda del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,398,125 | \$2,398,125 | \$2,398,125 | \$2,398,125 | \$2,398,125 | \$2,398,125 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 3,700 | 0.00 | 90.00 | Financiado / Fiscal en proceso / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023224 | Construcción de Tabla de Vivienda del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$229,647 | \$229,647 | \$229,384 | \$229,418 | \$229,418 | \$229,418 | \$229,418 | \$229,418 | \$229,418 | 100.00 | 10 | Urbanización | 51 | 0.00 | 44.00 | Financiado / proceso / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023230 | Ampliación de Comedor y Almacén del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,399,000 | \$2,399,000 | \$2,399,000 | \$2,399,000 | \$2,399,000 | \$2,399,000 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 150 | 0.00 | 29.00 | Financiado / Fiscal en proceso / Regulatori SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| NE151030023232 | Ampliación de Centro de Rehabilitación del Municipio de | FIM022015 | Nuevo León | García | Coahuila municipal | n.a. | Aperturas Federales | 1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales | | 23-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Salud | En Ejecución | 2015 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,984 | \$1,280,984 | \$1,280,984 | \$1,280,984 | \$1,280,984 | \$1,280,984 | 100.00 | 10 | Metas Cumplidas | 2,700</ | | | |