

García, N.L. a 11 de octubre del 2022  
No. de Oficio: SOP/MG/502/2022




1:501 hrs  
Con el anexo.  
Se recibe en copia

LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO  
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS  
SECRETARIA DE BIENESTAR  
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2022**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de septiembre del año 2022**.


Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



14 OCT 2022  
Maru 11:27am  
RECIBIDO


SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN



ATENTAMENTE



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



11:20  
14 OCT 2022



RECIBIDO  
CON ANEXO

(4) fgas en copia simple

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
- c.c.p./ Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen\*\*



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2022  
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2022 AL 30/09/ DE 2022.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	OCTUBRE	2022

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/22-CP	Construcción de drenaje pluvial 3er etapa.	En Calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos. Col. José Páez, en el Municipio de García N.L.	0%	0%	28/09/2022 AL 20/12/2022	6,928,827.64	6,928,827.64					0.00	0.00			m2	815.62			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-50/22-CP	Construcción de drenaje pluvial.	En calle Villa Señor y Paseo de las Orquídeas Col. Las Villas en el Municipio de García N.L.	0%	0%	28/09/2022 AL 20/12/2022	3,903,865.86	3,903,865.86					0.00	0.00			ml	229.5			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-51/22-CP	Construcción de sección cajón para paso pluvial.	En Av. Las Torres, entre calle Capellania y Av. del Prado, Col. Real de Capellania, en el Municipio de García N.L.	0%	0%	28/09/2022 AL 20/12/2022	4,490,532.56	4,490,532.56					0.00	0.00			m2	700			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-52/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético y plaza.	En Av. Misión Arcos entre Circuito Misión Cocoyoc y Circuito Misión Cañada (Lado poniente) Fracc. Misión San Juan en el Municipio de García N.L.	0%	0%	19/09/2022 AL 17/12/2022	3,327,765.83	3,327,765.83					0.00	0.00			m2	2400			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-53/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calles Valle del Roble cruce con Valle de San Fernando y Valle Azul, Col. Héroes de Capellania Sector Valle en el Municipio de García N.L.	5%	30%	19/09/2022 AL 17/11/2022	826,851.94	826,851.94					244,766.59	244,766.59			m2	630			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-54/22-IR	Construcción de cancha polivalente.	En Av. Bosques de las Lomas y Av. Cumbres Madeira, Fraccionamiento Las Lomas Sector Bosques, en el Municipio de García N.L.	0%	0%	19/09/2022 AL 17/11/2022	1,610,928.85	1,610,928.85					0.00	0.00			m2	450			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-55/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	Entre Pirita, Magnesita, Cuarzo, y Av. Villas Del Álcali, Col. Villas de Álcali, en el Municipio de García N.L.	0%	0%	19/09/2022 AL 17/12/2022	3,409,596.06	3,409,596.06					0.00	0.00			m2	2494			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-56/22-IR	Rehabilitación de cancha sintética y plaza.	En Privada Las Villas en Villa Valeria y Paseo de Las Villas, en el Municipio de García N.L.	0%	0%	19/09/2022 AL 17/12/2022	3,361,625.10	3,361,625.10					0.00	0.00			m2	4247.81			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-57/22-IR	Alumbrado público.	En calle sin nombre Col. Paseo de Cerritos entre calle Villa Azul y Av. Camino a Icamole en el Municipio de García N.L.	5%	30%	19/09/2022 AL 17/12/2022	1,801,683.99	1,801,683.99					535,370.03	535,370.03			m2	798.5			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-58/22-IR	Rehabilitación de Áreas y Baños en Campo de Beisbol "Los Broncos".	En Col. Benito Juárez entre Av. Heberto Castillo y Calle Jazmín en el Municipio de García N.L.	0%	0%	19/09/2022 AL 17/12/2022	3,393,055.91	3,393,055.91					0.00	0.00			m2	750			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-59/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintética.	Ubicada en calles: Valle de los Rubies y calle Valle de Santiago Col. Valle de Lincoln en el Municipio de García N.L.	25%	0%	19/09/2022 AL 17/12/2022	2,883,810.52	2,883,810.52					0.00	0.00			m2	1692			En proceso			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-61/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calles Villa Rodríguez cruce con Villa Toledo y Villa Real Héroes de Capellania Sector Villa en el Municipio de García N.L.	0%	0%	28/09/2022 AL 26/11/2022	1,270,799.93	1,270,799.93					0.00	0.00			m2	806			En proceso			
	N/A	-----	GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%	-----	500,000.00	500,000.00					0.00	0.00										
SUMA DE LA HOJA								37,709,344.19	37,709,344.19					780,136.62	780,136.62										
SUBTOTAL								37,709,344.19	37,709,344.19					780,136.62	780,136.62										
SUMA TOTAL								37,709,344.19	37,709,344.19					780,136.62	780,136.62										

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
 14 OCT 2022  
 RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 14 OCT 2022  
 RECIBIDO  
 Rocio R  
 13:58 HRS

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALÍA MAYOR  
 14 OCT 2022  
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N.L.

11:01 hrs.

N.L. CONTRALORÍA  
 GABINETE DE BIEN GOBIERNO  
 14 OCT 2022  
 RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. GIPRIANO TORRES GARCIA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E INCLUSIÓN  
 GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS  
 14 OCT 2022  
 RECIBIDO  
 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

Secretaría de Bienestar  
 14 OCT. 2022  
 Delegación Nuevo León