

Informe Avance Físico Financiero 2023 SEPTIEMBRE

2022

| No. De Contrato | RELATIVO A: | UBICACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | Fecha de Contrato | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| OP-MGNL-RP-66/22-CP | Construcción de cancha de pasto sintético de fútbol americano. | Ubicada en la Col. Mitras Poniente, en el municipio de García, Nuevo León. | 12 de diciembre de 2022 | 07 de septiembre de 2023 | 09 de diciembre de 2022 | \$23,267,551.28 | \$9,283,919.60 | 40% | 40% |

2023

| No. De Contrato | RELATIVO A: | UBICACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | Fecha de Contrato | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| OP-MGNL-RP-01/23-CP | Construcción de clínica municipal. | Ubicada en calle Juárez y calle Primera, Col. La Cruz, en el Municipio de García, Nuevo León. | 08 de marzo de 2023 | 01 de marzo de 2024 | 07 de marzo de 2023 | \$61,878,698.28 | \$18,087,338.26 | 29% | 29% |
| OP-MGNL-FTM-02/23-AD | Construcción de banquetas. | En calle Cerritos, Col. Villa Azul, Municipio De García, Nuevo León. | 14 de febrero de 2023 | 28 de febrero de 2023 | 14 de febrero de 2023 | \$99,881.13 | \$99,881.12 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-03/23-AD | Construcción de barda perimetral para protección y seguridad de los ciudadanos. | En Col. Valle de Lincoln, Sector M y Col. Real de Capellania en Av. Las Torres y calle Murcia, Municipio de García, N.L. | 14 de febrero de 2023 | 28 de febrero de 2023 | 14 de febrero de 2023 | \$121,741.00 | \$121,741.00 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-04/23-AD | Reparación de obra de salida de drenaje pluvial. | En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, Municipio de García, Nuevo León. | 14 de febrero de 2023 | 28 de febrero de 2023 | 14 de febrero de 2023 | \$295,507.00 | \$295,506.90 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-05/23-AD | Rehabilitación de imbornales en drenaje pluvial. | En calle Mineros, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García, Nuevo León. | 14 de febrero de 2023 | 28 de febrero de 2023 | 14 de febrero de 2023 | \$471,901.80 | \$471,901.80 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-06/23-AD | Rehabilitación de rejilla en drenaje pluvial. | Entre Misión Arcos y Misión Apenco, Col. Misión San Juan, Municipio de García, Nuevo León. | 14 de febrero de 2023 | 28 de febrero de 2023 | 14 de febrero de 2023 | \$310,439.98 | \$310,439.98 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-07/23-IR | Construcción de andadores peatonales para seguridad de la ciudadanía. | En Av. Prol. Ruíz Cortínez, Col. Samsara y Andara, en el Municipio de García, N.L. | 14 de marzo de 2023 | 12 de mayo de 2023 | 13 de marzo de 2023 | \$2,585,891.44 | \$2,585,891.39 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-08/23-IR | Rehabilitación de alumbrado público. | En Carretera Industrial entre Av. del Sol y Libramiento Noreste, en el Municipio de García, N.L. | 14 de marzo de 2023 | 12 de abril de 2023 | 13 de marzo de 2023 | \$1,438,461.17 | \$1,360,422.99 | 100% | 95% |
| OP-SR-MGNL-RP-09/23-AD | Realización de sondeos para localización de ductos de Pemex a lo largo del camellón. | En Av. Sierra Madre, Col. Mitras Poniente, Municipio de García N.L. | 21 de marzo de 2023 | 04 de abril de 2023 | 17 de marzo de 2023 | \$125,974.96 | \$125,974.96 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-10/23-AD | Construcción y rehabilitación de jardineras en camellón central. | En Av. Heberto Castillo desde Hacienda del Sol Hasta Av. Las Villas, en el Municipio de García, N.L. | 17 de abril de 2023 | 01 de mayo de 2023 | 17 de abril de 2023 | \$457,821.20 | \$457,821.20 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-11/23-AD | Rehabilitación de rejacero, reconstrucción de camellón en caseta, rehabilitación de canal pluvial. | En Col. Héroes de Capellania, Sector Bosques y en Bosques de Ottawa, Bosques de Siberia, Cecyte En Av. Titania, Col. Paseo de las Minas, Municipio de García N.L. | 17 de abril de 2023 | 01 de mayo de 2023 | 17 de abril de 2023 | \$432,217.75 | \$432,217.75 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-12/23-AD | Construcción cruce peatonal y reconstrucción de vialidad mediante concreto estampado. | En Av. Heberto Castillo y en calle Profesor Victoriano Treviño y calle Garza Ayala, Cabecera Municipal, Municipio De García N.L. | 17 de abril de 2023 | 01 de mayo de 2023 | 17 de abril de 2023 | \$190,009.25 | \$190,009.25 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------|------|
| OP-MGNL-RP-13/23-IR | Rehabilitación de canchas y espacios deportivos y recreativos. | En calles Colón y 5 de febrero, en el Casco Antiguo del Municipio del García N.L. | 02 de mayo de 2023 | 30 de julio de 2023 | 28 de abril de 2023 | \$4,039,769.32 | \$3,023,431.77 | 100% | 75% |
| OP-MGNL-RP-14/23-IR | Rehabilitación de pavimento. | En calle Círculos, entre calle Rectángulos y Abraham Lincoln, en el Municipio de García N.L. | 02 de mayo de 2023 | 30 de junio de 2023 | 28 de abril de 2023 | \$3,647,124.44 | \$392,141.48 | 100% | 11% |
| OP-SR-MGNL-RP-15/23-IR | Estudio y diseños de pavimentos para la rehabilitación de calles. | Calle: San Sebastián (Maravilla) entre calle: Paseo de Guadalupe a Plan de Río Col. Maravillas, Av. Titanio de Heberto Castillo A Calle Cadmio Col. Paseo de Las Minas, Av. Sierra Real de Sierra Madre del Sur Hasta Av. Heberto Castillo Col. Sierra Real, Av. Prol. Ruiz Cortines Col. Las Lomas. | 02 de mayo de 2023 | 16 de mayo de 2023 | 28 de abril de 2023 | \$638,934.12 | \$638,934.12 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-16/23-CP | Construcción de juzgado cívico municipal. | Ubicado dentro de las instalaciones del CCOP, en Av. Heberto Castillo y Hacienda Casa Grande, Col. Hacienda del Sol, en el Municipio de García Nuevo León. | 18 de mayo de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 17 de mayo de 2023 | \$6,029,041.05 | \$2,531,898.59 | 100% | 42% |
| OP-MGNL-FU-17/23-CP | Rehabilitación de cancha de pasto sintético. | Av. Anillo Periférico, Balcón De Santa Clara y Av. Balcones de García, En Col. Balcones de García, En García N.L. Gimnasio (Blue Demon) | 07 de julio de 2023 | 04 de octubre de 2023 | 06 de julio de 2023 | \$5,389,856.65 | \$5,389,856.64 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FDM-18/23-CP | Rehabilitación de pavimento. | Av. Titanio de calle Cadmio a calle Los Fierro, Col. Paseo de Las Minas, en García N.L. | 07 de julio de 2023 | 04 de octubre de 2023 | 06 de julio de 2023 | \$8,211,141.21 | \$7,566,579.42 | 98% | 92% |
| OP-MGNL-FDM-19/23-CP | Reconstrucción de pavimento y rehabilitación de obra hidráulica. | En Av. Ruiz Cortines Desde Av. Jardín de Las Lomas a Av. Lomas Oriente, Col. Las Lomas, en García N.L. | 07 de julio de 2023 | 04 de octubre de 2023 | 06 de julio de 2023 | \$8,256,514.73 | \$2,911,705.17 | 35% | 35% |
| OP-MGNL-FTM-20/23-CP | Alumbrado. | En Parque Lineal Capellanía Paseo de Los Álamos y Av. Paseo del Prado y Av. Sierra Real en Col. Urbivilla del Prado, en García N.L. | 07 de julio de 2023 | 04 de octubre de 2023 | 06 de julio de 2023 | \$4,847,918.23 | \$1,454,375.47 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FTM-21/23-CP | Construcción de andadores, vitapista, banquetas perimetrales y áreas de estacionamiento, para seguridad de los usuarios del parque lineal. | En Parque Lineal Capellanía en Paseo de Los Álamos y Av. Paseo del Prado y Av. Sierra Real en Col. Urbivilla del Prado, en García N.L. | 07 de julio de 2023 | 03 de noviembre de 2023 | 06 de julio de 2023 | \$12,249,819.14 | \$3,674,945.74 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FU-22/23-IR | Rehabilitación de cancha de pasto sintético. | Real de Minas Parque Lineal Valle de Lincoln, en García N.L. | 10 de julio de 2023 | 07 de octubre de 2023 | 07 de julio de 2023 | \$2,189,632.89 | \$1,416,446.55 | 65% | 65% |
| OP-MGNL-FU-23/23-IR | Rehabilitación de plaza. | Calle de Las Maravillas y San Pascual Col. Riveras de Capellanía, en García N.L. | 10 de julio de 2023 | 07 de octubre de 2023 | 07 de julio de 2023 | \$2,975,666.79 | \$892,700.04 | 60% | 30% |
| OP-MGNL-FU-24/23-IR | Rehabilitación de cancha polivalente. | Joyas de Estonia, Joyas de Rumania y Joyas de Polonia, en Joyas del Carrizal Tercer Sector, en García N.L. | 10 de julio de 2023 | 07 de septiembre de 2023 | 07 de julio de 2023 | \$1,161,809.63 | \$920,391.91 | 100% | 79% |
| OP-MGNL-FU-25/23-IR | Rehabilitación de plaza. | Calles Av Los Parques, Av. del Roble, Calle Mercurio y Asbesto Col. Los Parques, en García N.L. | 10 de julio de 2023 | 07 de octubre de 2023 | 07 de julio de 2023 | \$3,580,922.89 | \$1,074,276.87 | 50% | 30% |
| OP-MGNL-FU-26/23-IR | Rehabilitación de cancha de pasto sintético. | P. de Los Lirios y P. de Los Magueyes, Col. Las Torres en García, N.L. | 10 de julio de 2023 | 07 de octubre de 2023 | 07 de julio de 2023 | \$4,067,666.28 | \$1,220,299.89 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FU-27/23-IR | Rehabilitación de cancha. | Calle Praderas de García, Praderas de Juárez, Praderas de Linares y Praderas de Marín, Col. Urbivilla del Prado, en García N.L. | 10 de julio de 2023 | 07 de septiembre de 2023 | 07 de julio de 2023 | \$1,019,930.46 | \$305,979.14 | 100% | 30% |
| OP-MGNL-FDM-28/23-IR | Rehabilitación de pavimento. | En Av. Villa Corona desde Av. Las Mitras a calle Villa Victoria, Col. Villas del Poniente, en García N.L. | 10 de julio de 2023 | 07 de octubre de 2023 | 07 de julio de 2023 | \$3,906,684.19 | \$1,172,005.27 | 98% | 30% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|
| OP-MGNL-FISM-29/23-CP | Construcción de drenaje pluvial. | En calle Polvorín y calle Trébol, Col Los Nogales, en Municipio de García, N.L. | 01 de agosto de 2023 | 28 de noviembre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$7,814,955.31 | \$2,344,486.59 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-30/23-CP | Construcción de drenaje pluvial 4ta etapa. | En Av. Camino a Icamole y calles San Fernando y Cerro del Fraile, Col. Real de San Felipe, en Municipio de García, N.L. | 01 de agosto de 2023 | 28 de noviembre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$6,708,710.26 | \$2,012,613.07 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-RP-31/23-AD | Construcción de cerca perimetral en un costado de plaza. | En Calle Sierra del Valle y calle Sierra Nevada, Col. Sierra Real 1er Sector, en García N.L. | 27 de junio de 2023 | 11 de julio de 2023 | 26 de junio de 2023 | \$440,183.81 | \$440,183.81 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-32/23-AD | Construcción de guarnición y renovación de pozos de visita. | Calle Heberto Castillo Martínez entre calle Navarra y Santa Margarita Col. Paseo Alamedas en Municipio de García N.L. | 27 de junio de 2023 | 11 de julio de 2023 | 26 de junio de 2023 | \$460,876.82 | \$460,876.82 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FISM-33/23-IR | Rehabilitación de cancha y plaza. | En calle Fresnillo cruce con Jalapa, Col. Mitras Poniente, Sector Jerez, en Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de septiembre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$1,090,948.48 | \$327,284.55 | 100% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-34/23-IR | Rehabilitación de cancha y plaza. | Entre calles Cañón San Andrés y Santa Cruz, Sector Guadalcázar, Col. Mitras Poniente, en Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de septiembre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$1,089,346.35 | \$440,970.57 | 100% | 40% |
| OP-MGNL-FISM-35/23-IR | Rehabilitación de cancha polivalente y plaza. | En calle Valle Florido, y calle de Las Garzas, Col. Valle de Lincoln (Sector J), en Municipio de García N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$3,152,492.03 | \$945,747.61 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-36/23-IR | Rehabilitación de plaza. | En Calle Cobre y Alunita entre Fluorita y Galeana Col. Valle de Lincoln (Sector 8) en Municipio de García N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$3,358,468.51 | \$1,007,540.55 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-37/23-IR | Construcción de cancha de pasto sintético. | En calle Creta entre calles Andrómeda y Pléyades, Col. Valle de Lincoln Elite Sur, Sector 1 en Municipio de García. N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$2,486,374.65 | \$745,912.40 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-38/23-IR | Rehabilitación de cancha polivalente. | En Av. Bosques entre calles Espinosa y Andino, Col. Paraje San José Sector Bosques en Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de septiembre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$870,446.89 | \$0.00 | 100% | 0% |
| OP-MGNL-FISM-39/23-IR | Rehabilitación de cancha polivalente. | En calle Bosque Griego, Bosque Belga entre calles Bosque Kasajo y Bosque Británico Col. Las Lomas Sector 1 en Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de septiembre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$680,954.12 | \$0.00 | 100% | 0% |
| OP-MGNL-FISM-40/23-IR | Construcción de cancha polivalente y palapa en plaza pública. | En Calle Bosque Andaluz y Av. Las Lomas Oriente en Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$2,203,584.78 | \$661,075.43 | 50% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-41/23-IR | Rehabilitación de plaza. | En Calle Talio y Sodio en colonia Valle de Lincoln (Sector 7) en Municipio de García N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$3,282,469.27 | \$984,740.79 | 80% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-42/23-IR | Rehabilitación de tenso cubierta. | En Av. Portal de Lincoln y Portal Padilla, en Col. Portal de Lincoln en Municipio de García N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de septiembre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$1,079,031.06 | \$323,709.31 | 100% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-43/23-IR | Rehabilitación de plaza y cancha polivalente. | En calle San Vicente, San Pedro, San Diego y Av. Santa Elena, Col. Santa María en Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$3,171,634.95 | \$1,554,764.67 | 60% | 49% |
| OP-MGNL-FISM-44/23-IR | Construcción de andador en calles. | Av. Bosques de Las Lomas, Calle Bosque Ingles y Calle Bosque Alemán, Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de septiembre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$1,587,304.54 | \$816,835.97 | 100% | 51% |
| OP-MGNL-FISM-45/23-IR | Construcción de cancha polivalente. | En Av. Bosque de Las Lomas y Bosque Alemán, en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$2,374,859.24 | \$712,457.77 | 70% | 30% |
| OP-MGNL-FISM-46/23-IR | Construcción de drenaje pluvial. | En Av. 16 de Septiembre entre calles Villafuerte y Villagómez Col. Las Villas, en Municipio de García, N.L. | 01 de agosto de 2023 | 29 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$4,060,647.16 | \$1,218,194.15 | 30% | 30% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|------|------|
| OP-MGNL-FU-47/23-IR | Rehabilitación de plaza pública. | Calle Capellanía, entre calles Cedros y calle Sevilla, Col Real de Capellanía. en García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$1,909,172.78 | \$572,751.83 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-RP-48/23-IR | Rehabilitación de cancha polivalente, construcción de reja perimetral, restauración de banquetas y tenso cubiertas. | Col. Valle de Las Cumbres y Col. Héroes de Capellanía, Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$1,146,998.72 | \$0.00 | 22% | 0% |
| OP-MGNL-FISM-49/23-IR | Construcción de techumbre. | En calle Victoria y Villa Alta en Villas del Poniente en Municipio de García, N.L. | 26 de julio de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 25 de julio de 2023 | \$804,893.24 | \$0.00 | 10% | 0% |
| OP-MGNL-RP-50/23-AD | Rehabilitación de cancha y plaza (2da. etapa). | Calles Sor Juana Inés de La Cruz, Fray García de Cisneros y Fray Bartolomé de Las Casas Col. Sobrevilla en García N.L. | 31 de julio de 2023 | 14 de agosto de 2023 | 28 de julio de 2023 | \$467,388.66 | \$467,062.72 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FISM-51/23-AD | Construcción de tensocubierta en plaza. | En Calle Bosque Peruano y Bosque Gascón en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L. | 31 de julio de 2023 | 14 de agosto de 2023 | 28 de julio de 2023 | \$355,609.34 | \$0.00 | 100% | 0% |
| OP-MGNL-SIP-52/23-AD | Remodelación de área en cocina y lavandería de desarrollo integral de la familia. | Calle Prolongación Hidalgo y Kena Moreno en el DIF, en García N.L. | 07 de agosto de 2023 | 05 de septiembre de 2023 | 04 de agosto de 2023 | \$312,319.48 | \$0.00 | 100% | 0% |