

Informe Avance Físico Financiero 2018 ENERO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD	RENTA DE CAMIÓN PIPA CON EQUIPO DE HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ABRIL DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$933,800.00	\$810,405.00	100%	87%
MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA.	EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	03 DE ENERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$2,093,800.00	\$2,032,661.04	100%	97%

FONDO DESCENTRALIZADO (FD)

MGNL-SOP-FD-01/2017-CP	REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE CAMELLÓN.	DE AV. LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	07 DE NOVIEMBRE DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$27,312,184.53	\$5,580,545.25	30%	20%
------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------	----------------	-----	-----

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP) (RMYE)

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-01/2018-IR	RENTA DE RETROEXCAVADORA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,904,627.20	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-02/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA RIEGO.	EN PLAZAS Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,920,978.56	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-03/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA.	EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,913,396.80	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-04/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN PIPA CON HIDROLAVADOR.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,916,951.04	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR	RENTA DE CAMIÓN GRUA CON CANASTILLA.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,925,228.80	\$0.00	0%	0%
MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-06/2018-IR	RENTA DE CAMION DE VOLTEO.	EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCÍA, N.L.	04 DE ENERO DEL 2018	31 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,896,832.00	\$0.00	0%	0%

RECURSOS PROPIOS (RP)

MGNL-SOP-RP-03/2017-IR	CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TALLER DE TIERRA.	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	02 DE OCTUBRE DEL 2017	\$754,000.00	\$226,200.00	100%	30%
MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO.	EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	14 DE FEBRERO DEL 2017	31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$11,580,744.00	\$10,533,108.84	100%	91%
MGNL-SOP-RP-01/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,159,927.00	\$0.00	0%	0%
MGNL-SOP-RP-02/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,158,129.00	\$0.00	0%	0%
MGNL-SOP-RP-03/2018-IR	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR.	DE CALLE LOCAL Y CALLE PRINCIPAL ZONA CENTRO Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE FEBRERO DEL 2018	31 DE JULIO DEL 2018	\$3,159,086.00	\$0.00	0%	0%

