

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero										Observaciones					
														Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Reservas (Millonadas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual	
MLR1160300744093	Construcción de Cuarto Adicional en Vivienda de Interés Prioritario de Población del Municipio	0000001	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	2073 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GARCÍA	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el progreso de ejecución en ejecución.
MLR11604008015124	Construcción de Drenaje Pluvial Sur Jesús de los Ríos	00001	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	0080 Fortalecimiento Presupuestal		23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GARCÍA, NL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,789,000	\$9,789,000	\$9,789,000	97.89	\$0	Metros Lineales	25,000	0.00	90.00	Financiera / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.	
MLR1170200096430	Construcción de Techos con Amaciado - 52312	52312	Nuevo León	García	García	Urbano	Apoyos Federales	004 Vías Municipales y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMAR PUBLICAS DE GARCÍA N L	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,997,420	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	0.00	Financiera / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.	
MLR1170200096431	Construcción de Albornoz Público en Calle Hidalgo - 51182	51182	Nuevo León	García	García	Urbano	Apoyos Federales	004 Vías Municipales y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMAR PUBLICAS DE GARCÍA N L	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,192,890	\$1,192,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.	

PRELIMINAR