

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L
Administración 2012-2015
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


SOP/MG/428/2014

LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO
DELEGADO FEDERAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del Programa del **HABITAT del Ejercicio 2014**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Septiembre del año 2014**.



Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 29 DE OCTUBRE DEL 2014

ING. JOSÉ EDUARDO PINERO DE LEÓN
SECRETARIO



c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./Federico Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p./ C.P. Gilberto Mirales Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
c.c.p./ Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. María Guadalupe Precado Ovalle / Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
c.c.p. Archivo
JHM/Carmen*



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUCION			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES APROBADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
					%	MONETARIO		FEDERAL	ESTATAL	MPL	PART.	TOTAL	FEDERAL					ESTATAL
INFRAESTRUCTURA BANCARIA	NA	PH17PM00048	ALUMBRADO PUBLICO DE COL. RENOVAMIENTO A COL. PAEZ.	GARCIA / COL. RENOVAMIENTO A COL. PAEZ.	0%	0%	01/10/2014 - 31/10/2014	1,193,353.00	661,589.00	441,283.20	0.00	0.00	0.00	62				
INFRAESTRUCTURA BANCARIA	NA	PH17PM00048	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ HABITAT LA CRUZ VERDE	GARCIA / COL. LA CRUZ HABITAT LA CRUZ VERDE	0%	0%	04/10/2014 - 31/10/2014	762,000.00	420,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	34				
INFRAESTRUCTURA BANCARIA	NA	PH17PM00048	ALUMBRADO PUBLICO EN COL. AMPLIACION NOCALES	GARCIA / COL. AMPLIACION NOCALES	0%	0%	04/10/2014 - 31/10/2014	593,351.00	301,939.80	201,333.20	0.00	0.00	0.00	25				
EQUIPAMIENTO URBANO	NA	PH17PM00047	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. RENOVAMIENTO	GARCIA / COL. RENOVAMIENTO	0%	0%	28/10/2014 - 31/10/2014	886,000.00	398,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	7				
PROTECCION URBANA	NA	PH17PM00048	DRENAJE PLUVIAL EN COL. RENOVAMIENTO	GARCIA / COL. RENOVAMIENTO	0%	0%	28/10/2014 - 31/10/2014	542,000.00	224,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	100				
EQUIPAMIENTO URBANO	NA	PH17PM00048	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. AMPLIACION NOCALES	GARCIA / COL. AMPLIACION NOCALES	0%	0%	28/10/2014 - 31/10/2014	862,000.00	398,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	7				
EQUIPAMIENTO URBANO	NA	PH17PM00048	CONSTRUCCION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. RENOVAMIENTO	GARCIA / COL. RENOVAMIENTO	0%	0%	28/10/2014 - 31/10/2014	4,198,857.00	2,800,000.00	1,898,968.80	0.00	0.00	0.00	162				
EQUIPAMIENTO URBANO	NA	PH17PM00048	CONSTRUCCION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. AMPLIACION NOCALES	GARCIA / COL. AMPLIACION NOCALES	0%	0%	28/10/2014 - 31/10/2014	4,198,857.00	2,560,000.00	1,908,968.80	0.00	0.00	0.00	162				
SUBTOTAL								12,200,000.00	7,200,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL								12,200,000.00	7,200,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00					

[Firma]
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.

