

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  
 Administración 2012-2015  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

ASESIL  
 31 OCT 2014  
**RECIBIDO**  
 POR: *Valeria Tejero* HORA: 13:42

**RECIBIDO**  
 31 OCT 2014  
 04:00pm  
 ADMINISTRACION  
 2012-2015  
 COPIA ANEXO

**PABLO ELIZONDO GARCIA**  
 DELEGADO FEDERAL  
 SEDESOL EN N.L.  
 PRESENTE.-

SOP/MG/426/2014

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
*Marybel*  
 31 OCT. 2014 13:35

Por medio de este conducto me permito enviarle el Informe Trimestral Fisco-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2014. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2014.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 31 OCT 2014

ATENTAMENTE  
 GARCIA, N.L. A 29 DE OCTUBRE DEL 2014

12:10hrs  
 H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 31 OCT 2014  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N.L.

*[Signature]*  
 ING. JOSE ANTONIO MORALES DE LEÓN  
 SECRETARIO

Recibi copia


**RECIBIDO**  
 Tesorería  
 31 OCT 2014  
 4:20  
 ADMINISTRACION  
 2012-2015

- c.c.p. Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p. Federico Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p. / C.P. Gilberto Mireles Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p. / Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p. / Srta. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p. / Srta. María Guadalupe Preciado Ovalle / Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal

SEDESOL  
 DELEGACION NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 31 OCT 2014  
 DELEGACION



*[Signature]*  
 31-oct-14



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FISICO-FINANCIERO (PERSON) EJERCICIO 2014  
 PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/09 DE 2014. INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )  
 NORMAL ( )

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 FRENTE MEXICANO  
 MUNICIPIO DE GARCIA  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (RAMO 33)

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	UNIDAD DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO EN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES APROBADAS	OBSERVACIONES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MEXAL PART.	TOTAL	FEDERAL			
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-1	CONDOR COMUNITARIO BI RENOVAMIENTO	GARCIA / COLONIA RENOVAMIENTO	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	3,417,867.00	3,417,867.00					NA	1200	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-2	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO BI RENOVAMIENTO	GARCIA / COLONIA RENOVAMIENTO	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	700,000.00	700,000.00					LOTE	1	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-3	CONDOR COMUNITARIO BI AVANCE POPULAR	GARCIA / COLONIA AVANCE POPULAR	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	3,417,867.00	3,417,867.00					LOTE	1200	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-4	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO BI AVANCE POPULAR	GARCIA / COLONIA AVANCE POPULAR	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	700,000.00	700,000.00					LOTE	1	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-5	CONDOR COMUNITARIO BI LOS NOCALES	GARCIA / COLONIA LOS NOCALES	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	3,417,867.00	3,417,867.00					LOTE	1200	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-6	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO BI LOS NOCALES	GARCIA / COLONIA LOS NOCALES	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	700,000.00	700,000.00					LOTE	1	
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS	NA	19-7	RENOVACION DE PISO ARTESANAL EN COMUNITARIO DEL BARRIO RECONQUISTA DEL MUNICIPIO	GARCIA / RECONQUISTA CENTRO	100%	01/07/2014 - 01/06/2014	110,000.00	110,000.00					POZO	1	
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS	NA	19-8	RENOVACION DE PISO ARTESANAL EN COMUNITARIO DEL BARRIO RECONQUISTA DEL MUNICIPIO	GARCIA / RECONQUISTA CENTRO	100%	29/09/2014 - 29/09/2014	130,000.00	130,000.00					POZO	1	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-9	TANQUE PARA AGUA POTABLE PABO DE GUNDALUPE	GARCIA / PABO DE GUNDALUPE	100%	01/07/2014 - 31/03/2014	600,000.00	600,000.00					TANQUE	1	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-10	TRABAJOS DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO	GARCIA / COL. EL FRASE 14 SECTOR	100%	18/09/2014 - 18/09/2014	700,000.00	700,000.00					LOTE	463	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-11	CONDOR COMUNITARIO BI AMPLIACION NOCALES	GARCIA / COL. AMPLIACION NOCALES	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	2,000,000.00	2,000,000.00					LOTE	400	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-12	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO BI AMPLIACION NOCALES	GARCIA / COL. AMPLIACION NOCALES	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	300,000.00	300,000.00					LOTE	1	
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS	NA	19-13	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO BI AMPLIACION NOCALES	GARCIA / COL. EL CEBRAL	100%	01/07/2014 - 31/03/2014	600,000.00	600,000.00					LIMPIANZA	30	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-14	ALBERGUE PARA MUJERES CON ACTIVACION SOCIAL	GARCIA / COL. AMPLIACION NOCALES	100%	01/07/2014 - 31/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00					LOTE	600	
MEJORAMIENTO SOCIAL	NA	19-15	RENOVACION DE ALBERGUE PARA MUJERES CON ACTIVACION SOCIAL	GARCIA / COL. AMPLIACION NOCALES	0%	01/07/2014 - 31/03/2014	100,000.00	100,000.00					LOTE	1	
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS	NA	19-16	AMPLIACION DE ALBERGUE PARA MUJERES CON ACTIVACION SOCIAL	GARCIA / COL. ESALADO SURATA	100%	01/07/2014 - 31/03/2014	270,000.00	270,000.00					LOTE	1	
TOTAL							31,417,867.00	31,417,867.00							

SEDESOL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 31 OCT 2014

RECIBIDO  
 31 OCT 2014  
 4:30

RECIBIDO  
 31 OCT 2014  
 6:40 pm

Ma de Robano on  
 31 oct-14

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PLANIFICACIÓN