




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




en copia simple



LIC. BLANCA JUDETH DIAZ DELGADO
 COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 PRESENTE.-


SEDUOPI/DGOP/MG/037/2021



11/28/21

Por medio de este conducto me permito enviarte el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2021. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de septiembre del año 2021.


Recibido




Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.


Marcela 11/27



GARCÍA, N.L. A 12 DE OCTUBRE DEL 2021.





ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 POR: *Arq. Heberto Castillo*
 HORA: 13:07h
 c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de Finanzas, Administración y Transparencia Municipal
 c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Transparencia Municipal
 c.c.p./ Archivo
 CTG /Carmen**

Bld. Heberto Castillo #200
 Colonia Paseo de las Minas,
 García, Nuevo León, C.P. 66001
 Teléfonos 81243900 y 81248800





SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (RAMO 33)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2021
PERÍODO DEL 01/07/DE 2021 AL 30/09/ DE 2021.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

15 OCT 2021
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA MES AÑO
04 OCTUBRE 2021



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-47/21-CP	DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE JUÁREZ A RÍO PESQUERÍA, COL. DR. JOSÉ PAEZ GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	20%	30%	01/09/2021 AL 29/12/2021	7.684.403,07	7.684.403,07						2.285.014,98	2.285.014,98				ML	177			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-48/21-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	UBICADA EN AV. MARAVILLA ENTRE AV. NOGAL Y CALLE CLAVEL, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	50%	30%	01/09/2021 AL 30/10/2021	573.912,06	573.912,06						170.438,38	170.438,38				M2	517			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/21-IR	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN AREA MUNICIPAL.	UBICADA EN LAS CALLES IBIZA, SEVILLA, Y CAPELLANÍA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	40%	30%	01/09/2021 AL 29/11/2021	2.921.665,41	2.921.665,41						867.734,62	867.734,62				M2	160			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-50/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN ÁREA MUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN SAMUEL, SAN EZEQUIEL Y SAN MURIEL, EN COL. LOS ARCÁNGELES, GARCÍA, N.L.	25%	30%	01/09/2021 AL 30/10/2021	873.186,14	873.186,14						259.362,18	259.362,18				M2	315			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-51/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y DIAMANTE, LADO PONIENTE EN COL. JOYAS DEL GARRIZAL, GARCÍA, N.L.	25%	30%	01/09/2021 AL 30/10/2021	868.218,92	868.218,92						260.033,57	260.033,57				M2	235			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-52/21-IR	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGO EN PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS.	UBICADO ENTRE LAS CALLES JAZMIN, VICENTE GUERRERO Y AV. HEBERTO CASTILLO, COL. BENITO JUÁREZ, GARCÍA, N.L.	30%	30%	01/09/2021 AL 29/12/2021	3.055.555,65	3.055.555,65						906.475,89	906.475,89				M2	5099			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-53/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE SAN JUANA INÉS DE LA CRUZ A CALLE TORACIO, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	10%	30%	01/09/2021 AL 29/12/2021	3.248.556,95	3.248.556,95						963.652,75	963.652,75				M2	2622			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-54/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN AV. VILLA CORONA Y AV. SIERRA LEÓN, COL. MITRAS PONIENTE, SECTOR SALVATIERRA, GARCÍA, N.L.	5%	30%	01/09/2021 AL 30/10/2021	851.615,29	851.615,29						253.190,50	253.190,50				M2	22			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-55/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PERAL ENTRE CALLES NOGAL Y CEDRO, PLAZA DE "LA FLAMA", COL. AMP. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	60%	30%	01/09/2021 AL 29/11/2021	1.168.636,71	1.168.636,71						347.802,33	347.802,33				M2	518			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-56/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE JUÁREZ, DE CALLE V. CARRANZA A CRISTOBAL COLÓN, COL. JOSÉ PAEZ, GARCÍA, N.L.	60%	30%	01/09/2021 AL 29/12/2021	3.484.555,73	3.484.555,73						1.035.223,43	1.035.223,43				M2	2432			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-57/21-IR	DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS DE VILLAGRAN A VILLAGOMEZ, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	95%	30%	01/09/2021 AL 30/10/2021	1.672.256,01	1.672.256,01						496.151,84	496.151,84				ML	109			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-61/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CRUCE DE CALLES NUEVA ESPERANZA Y AGUA NUEVA, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	100%	0%	15/09/2021 AL 30/09/2021	310.519,06	310.519,06					0,00	0,00					M2	225			En Proceso.	
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%		150.000,00	150.000,00					0,00	0,00									En Proceso.	
SUMA DE LA HOJA								26.863.081,00	26.863.081,00					7.845.080,46	7.845.080,46										
SUBTOTAL								26.863.081,00	26.863.081,00					7.845.080,46	7.845.080,46										
SUMA TOTAL								26.863.081,00	26.863.081,00					7.845.080,46	7.845.080,46										



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS