
		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2019 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																				
PROYECTO ESTRATÉGICO: CREAR Y ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021																						
Apartado del PMD	Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2019										Avance 2019	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución	
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT						NOV
CREAR Y ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018																						
DESARROLLO SOCIAL	OBRAS PÚBLICAS	Administrar los fondos otorgados para las Obras que se plantean ejecutar	Porcentaje de obras ejecutadas y/o concluidas según el Plan Municipal de desarrollo, de acuerdo a la Meta aquí establecida esto es, concluir el 100 % de las obras proyectadas dentro del período constitucional de Gobierno, concluyendo mínimo 41 Obras Cada Año	Inversión de Cada Obra	01/01/2020	31/01/2020	17											29 OBRAS 77.13%	35 obras proyectadas concluidas anualmente.	Obras Proyectadas Concluidas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
1. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	CALLE FICUS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE AHUEHUETES, COLONIA ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	\$ 3,101,557.25
2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	CALLE FRAY ANDRÉS DE OLMOS ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.	\$ 2,844,460.59
3. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	CALLE AVANCE POPULAR ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIMAVERA, COLONIA NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.	\$ 2,971,324.96
4. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE OCT	AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCÍA Y SIERRA AZUL, FRACC. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	\$ 1,623,602.83
5. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL 7 DE PASTO SINTÉTICO	EN CALLE HACIENDA GUÍA ENTRE HACIENDA BOCA DE LEONES Y HACIENDA RALDEÑA, FRACC. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	\$ 1,288,699.78

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
6. REHABILITACION DE CANCHA	EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUJO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, GARCÍA, N.L.	\$ 678,525.04
7. CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	\$ 1,784,025.21
8. CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE OCT	EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN JUAN, GARCÍA, N.L.	\$ 1,605,884.06
9. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA DE LEONES Y HACIENDA RALDEÑA, FRACC. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	\$ 2,322,142.13
10. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE SUR ENTRE QUINTA Y SEXTA, FRACC. MIRADOR DE GARCÍA EN, GARCÍA, N.L.	\$ 2,793,995.93

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
11. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DIAMANTE, FRACC. VALLE DE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.	\$ 3,157,337.03
12. CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. MARAVILLAS Y PASEO 27 DE OCTUBRE, FRACC. PASEO DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.	\$ 3,047,255.13
13. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUJO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES	\$ 2,745,731.26
14. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE CROMO ENTRE BERILIO Y NEON, FRACC. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	\$ 1,349,932.25
15. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE CELESTINA ENTRE CUARZO Y DIAMANTE, FRACC. VILLAS DEL ALCALI, GARCÍA, N.L.	\$ 2,274,303.94

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
16.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE ALONDRA ENTRE GAVIOTA Y PINZON, FRACC. PARAJE SAN JOSE SECTOR LAS AVES, GARCÍA, N.L.	\$ 2,553,460.57
17.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCÍA Y SIERRA AZUL, FRACC. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	\$ 2,684,947.12
18.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	\$ 2,080,375.00
19.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.	\$ 2,290,091.67
20.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN JUAN, GARCÍA, N.L.	\$ 2,831,458.68
21.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE SAN ROBERTO Y SAN BLAS, FRACC. VALLE DE LINCON (SECTOR SANTA LUCIA), GARCÍA, N.L.	\$ 2,551,949.10
22.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	(FLUORITA) EN CALLE FLOURITA Y CALLE GALENA, FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR ELITE NORTE, GARCÍA, N.L.	\$ 2,562,698.68

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
23. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	CALLE MONTES OX Y MONTES DE TOLEDO, FRACC. PARAJE SAN JOSÉ (SECTOR MONTAÑAS), GARCÍA, N.L.	\$ 2,894,000.00
24. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE VILLA VALERIA, FRACC. PRIVADAS DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	\$ 2,412,088.27
25. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN CALLE SUR ENTRE QUINTA Y SEXTA, EN FRACC. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	\$ 642,122.66
26. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN FRACC. PARAJE SAN JOSÉ SECTOR LAS AVES EN CALLE ALONDRA ENTRE GAVIOTA Y PINZON, GARCÍA, N.L.	\$ 336,733.62
27. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN COL. SOBREVILLA EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, GARCÍA, N.L.	\$ 506,002.18
28. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE SAN ROBERTO Y SAN BLAS, FRACC. VALLE DE LINCON (SECTOR SANTA LUCIA), GARCÍA, N.L.	\$ 530,139.93
29. REHABILITACIÓN DE CANCHA	(FLUORITA) EN CALLE FLOURITA Y GALENA, FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR ELITE NORTE, GARCÍA, N.L.	\$ 578,229.42

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
30. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN CALLE VILLA VALERIA, FRACC. PRIVADAS DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	\$ 1,737,407.35
31. AMPLIACIÓN DE PANTEON MUNICIPAL	UBICADO EN CAMINO A ICAMOLE, S/N ENTRE JUAREZ Y MORELOS, COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.	\$ 3,267,896.34
32. CONSTRUCCION DE CAPILLAS VELATORIAS,	UBICADAS EN CAMINO A ICAMOLE, S/N, COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.	\$ 6,725,682.91
33. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	EN LA CALLE MÉXICO, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.	\$ 6,443,712.00
34. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	EN LA CALLE VENEZUELA, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.	\$ 3,179,880.00
35. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	EN LA CALLE GUATEMALA, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.	\$ 5,940,000.00
36. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	EN LA CALLE PERÚ, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.	\$ 8,515,452.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
37. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	EN LA CALLE BRASIL, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.	\$ 2,838,000.00
38. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN AV. SAN SEBASTIAN (CUERPO PONIENTE) ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CASA BLANCA, COL. RIVERAS DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	\$ 8,923,200.00
39. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AV. LAS TORRES, GARCÍA, N.L.	\$ 16,539,600.00
40. REHABILITACION DE PAVIMENTO	DE CALLE PROLONGACION JUAREZ, DE CALLE SEGUNDA A VENUSTIANO CARRANZA COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.	\$ 15,972,000.00
41. REHABILITACION DE PAVIMENTO	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MARAVILLAS (CUERPO SUR), ENTRE AV. NOGALES Y AV. BALCONES, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	\$ 7,154,400.00
42. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS), ENTRE CALLE FICUS Y AV. LAS TORRES, COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	\$ 7,854,000.00
43. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMO, ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE GRANADA, COL. CEDRAL, GARCÍA, N.L.	\$ 1,457,280.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
44. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	EN RETORNO DEPRIMIDO FRENTE A LAS INSTALACIONES DE FUERZA CIVIL, EN AV. LINCOLN, GARCÍA, N.L.	\$ 2,894,000.00
45. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	EN CALLEJON DEL PERRO DE CALLE GENARO GARZA AYALA A CALLE DR. GONZALEZ, COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L.	\$ 10,692,000.00
46. AMPLIACION DE CALLE	CAMINO AL PANTEON DE CALLE JUAREZ A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COL. LA CRUZ, GARCÍA, N.L.	\$ 10,758,000.00
47. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EN CALLE GENERAL TREVIÑO, ENTRE CALLES ZUAZUA Y ZARAGOZA COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L.	\$ 315,345.00
48. AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL	ZARAGOZA, ENTRE JUÁREZ Y MORELOS COL. CENTRO Y CALLE GRAL. TREVIÑO ENTRE ZARAGOZA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L.	\$ 5,806,020.00
49. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN AV. MARAVILLAS EN SU CRUCE CON AV. NOGAL, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	\$ 3,278,454.29
50. PARQUE LINEAL	SOBRE AV. SIERRA MADRE, PRIMERA ETAPA, EN FRACC. MITRAS PONIENTE, GARCÍA, N.L.	\$ 20,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
51. REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL	QUE RECORRE FRACC. URBIVILLA DEL PRADO, FRACC. REAL DE CAPELLANÍA Y COL. LAS ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	\$ 37,400,000.00
52. REVESTIMIENTO DE 80 METROS DE CANAL PLUVIAL	PARALELO A CALLE GRANADA EN COL. REAL DE VILLA DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	\$ 1,760,000.00
53. REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL	QUE RECORRE COL. BUGAMBILIAS, COL. LOS NOGALES Y COL. AMP. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	\$ 16,091,187.20
54. ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE MORELOS, UBICACIÓN: CALLE MORELOS DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE LERDO DE TEJADA, CENTRO DE GARCÍA, N.L.	\$ 7,084,000.00
55. ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE HIDALGO, UBICACIÓN: CALLE HIDALGO DE CALLE SEGUNDA COL. LA CRUZ A CALLE LERDO DE TEJADA CENTRO DE GARCÍA, N.L.	\$ 6,489,121.10
56. ALUMBRADO PUBLICO	EN ZONA DEL CENTRO HISTORICO GARCÍA, UBICACIÓN: DE CALLE MORELOS A 5 DE FEBRERO Y DE CALLE LAZARO GARZA AYALA A DR. MIER, CENTRO HISTORICO DE GARCÍA, N.L.	\$ 2,812,752.80
57. CONSTRUCCION DE KIOSKO	EN PLAZA PRINCIPAL, CENTRO HISTORICO DE GARCÍA, N.L.	\$ 4,500,000.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
58. SEMAFORIZACIÓN	EN LINCOLN Y AV. DEL ROBLE, FRACC. LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	\$ 3,850,000.00
59. ADECUACION VIAL	EN AV. LINCOLN Y LERDO DE TEJADA CENTRO DE GARCÍA, N.L.	\$ 1,100,000.00
60. CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA LIGERA	EN COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	\$ 1,650,000.00
61. CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA LIGERA	EN COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	\$ 1,650,000.00
62. REHABILITACION PUENTE VEHICULAR	UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	\$ 2,200,000.00
63. REHABILITACION DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO	EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, GARCÍA, N.L.	\$ 7,500,000.00
64. CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE POLICÍA	EN AV. LINCOLN Y AUTOPISTA, ZONA ORIENTE, GARCÍA, N.L.	\$ 30,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
65. AMPLIACION Y REMODELACION	DE AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. TITANIO A ANILLO PERIFERICO, GARCÍA N.L.	\$ 500,000,000.00
66. CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DEL BEISBOL	SOBRE AV. ABRAHAM LINCOLN HACIA EL COSTADO PONIENTE DEL FRACC. ALTAVILLA, GARCÍA N.L.	\$ 180,000,000.00
67. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO	EN CALLE VIOLETA ENTRE AMAPOLA Y MARGARITA, COL. PASEO DEL NOGAL, GARCÍA N.L.	\$ 6,500,000.00
68. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO	EN CALLE PASIONARIA, COL. BUGAMBILIAS, GARCÍA N.L.	\$ 2,700,000.00
69. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE SAN BARTOLOME DE ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ HASTA SAN MATEO, COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA N.L.	\$ 15,000,000.00
70. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE GRANADA ENTRE SEVILLAY CORDOBA, COL. LAS ARBOLEDAS, GARCÍA N.L.	\$ 15,000,000.00
71. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	EN CALLE MORELOS DE CALLE GUERRERO A CALLE VICTORIA, GARCÍA N.L.	\$ 10,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
72. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	EN CALLE HIDALGO DE CALLE GUERRERO A CALLE ESCOBEDO, GARCÍA N.L.	\$ 10,000,000.00
73. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	EN AV. SOR JUANA INES EN CUERPO NORTE DE CALLE OLIVO A CALLE PALMA, Y DE CUERPO SUR DE LA CALLE BALCONES DE SANTA CRUZ A AV. NOGAL, GARCÍA N.L.	\$ 10,000,000.00
74. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TITAN CUERPO NORTE DE CALLE SILICIO A CALLE FIERRO, GARCÍA N.L.	\$ 10,000,000.00
75. PAVIMENTACIÓN (PAVIMENTO NUEVO)	DE CALLE NUEVA ESPERANZA EN COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	\$ 4,500,000.00
76. REHABILITACIÓN PAVIMENTO	EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	\$ 15,000,000.00
77. REHABILITACIÓN PAVIMENTO	EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. PRIVADA DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	\$ 20,000,000.00
78. CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	UBICADA EN CALLE CRISANTEMO Y LAZARO CARDENAS, COL. EMILIANO ZAPATA, GARCÍA N.L.	\$ 21,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
79. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN AV. LOS PARQUES Y CALLEJON SIN NOMBRE, COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCIA N.L.	\$ 22,112,102.16
80. REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE OCT	UBICADA ENTRE CALLE TITANIO Y GALEANA, COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCIA, N.L.	\$ 750,000.00
81. DISEÑO DE PAVIMENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA REHABILITACION DE CALLES, RECEPCION DE OBRA PARA CALLE Y REVISION DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO,	EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO, GARCIA, N.L.	\$ 1,650,000.00
82. ADECUACIÓN VIAL	EN AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE, UBICADA ENTRE CALLE QUINTA Y PRIV BENITO JUAREZ, COL. LA CRUZ, GARCIA, N.L.	\$ 3,300,000.00
83. REHABILITACION DE GIMNASIO BLUE DEMON,	UBICADO EN AV. ANILLO PERIFERICO, FRACC. BALCONES DE GARCIA, GARCIA, N.L.	\$ 3,200,000.00
84. REMODELACION EN INSTALACIONES DEL CCOP	AV. HERBETO CASTILLO Y AV. HACIENDA DEL SOL, COL. HACIENDA DEL SOL, GARCIA, N.L.	\$ 2,500,000.00
85. LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS	EN DIVERSAS UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 380,000.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
86. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MAYO	EN CALLE CAPELLANIA Y GRANADA, COL. REAL DE CAPELLANIA, GARCIA, N.L.	\$ 93,294.99
87. REMODELACION DE LA OFICINA DEL ALCALDE,	PRESIDENCIA MUNICIPAL, GARCIA, N.L.	\$ 600,000.00
88. PUENTE PEATONAL MAYO	EN AV. IMPERIAL ENTRE CALLE LEÓN Y CALLE CONQUISTA, COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR SAN JOSE, GARCIA, N.L.	\$ 1,196,000.00
89. ADECUACION VIAL	EN AV. LINCOLN Y AV. BOSQUE DE LAS LOMAS EN FRACC. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES, EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 379,827.06
90. BACHEO MENOR MAYO	EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 3,328,330.00
91. BACHEO MENOR ABRIL	BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 3,339,002.00
92. BACHEO MENOR JULIO	EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 3,302,317.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
93. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN FRACC. VILLAS DEL PONIENTE 2o SECTOR, GARCIA, N.L.	\$ 12,604,600.00
94. REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN AREA DE ALBERCAS,	EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,385,200.00
95. REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL	UBICADO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,297,500.00
96. REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL "EJERCITO MEXICANO"	FRENTE A PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,200,400.00
97. REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN AREAS DE CONVIVENCIA,	EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,105,300.00
98. REHABILITACION DE FACHADA EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL",	EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 2,895,300.00
99. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, COL. CENTRO, GARCIA, N.L.	\$ 3,375,290.18

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
100. CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	EN COL. LAS LOMAS DE GARCIA, PRIMERA ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,340,000.00
101. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PRIMERA ETAPA,	EN COL. LAS LOMAS DE GARCIA, GARCIA, N.L.	\$ 3,338,000.00
102. REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	EN CALLE CAMINO A SAN JOSE, COL. LOMAS DE GARCIA, GARCIA, N.L.	\$ 3,318,000.00
103. REMODELACION DE BAÑOS PÚBLICOS	EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, GARCIA, N.L.	\$ 500,000.00
104. CONFORMACION DE CAMINOS EJIDALES	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 1,500,000.00
105. ALUMBRADO PUBLICO	EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL, GARCIA, N.L.	\$ 4,048,000.00
106. REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERIA, COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	\$ 389,000.00

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN