

| Apartado del PMD  | Aspecto del PMD | OBJETIVO:  | Acción a Evaluar   | Gasto estimado         | Fecha Programada |            | Meta Mensual Ejercicio 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | Avance                       | Meta Anual                   | Unidad de Medida             | Unidad Responsable | Responsable de Ejecución |
|---|-----------------|--|--|------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|   |                 |  |  |                        | Inicio           | Término    | ENE                         | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV    | DIC   |                              |                              |                              |                    |                          |
| CREAR Y ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 |                 |  |  |                        |                  |            |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   |                              |                              |                              |                    |                          |
| DESARROLLO SOCIAL   | OBRAS PÚBLICAS  | Administrar los fondos otorgados para las Obras que se plantean ejecutar | Porcentaje de obras ejecutadas y/o concluidas según el Plan Municipal de desarrollo, de acuerdo a la Meta aquí establecida esto es, concluir el 100 % de las obras proyectadas dentro del período constitucional de Gobierno, concluyendo mínimo 41 Obras Cada Año | Inversión de Cada Obra | 01/10/2019       | 31/10/2019 | 0                           | 0   | 0   | 1   | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3   | 22.85% | 35 obras proyectadas concluidas anualmente. | Obras Proyectadas Concluidas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS |                    |                          |

**OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

| PROYECTO  | UBICACIÓN   | INVERSIÓN       |
|---|---|-----------------|
| 1. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO     | CALLE FICUS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE AHUEHUETES, COLONIA ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.                                     | \$ 3,101,557.25 |
| 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO     | CALLE FRAY ANDRÉS DE OLMOS ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA SOBREVILLA, GARCÍA, N.L. | \$ 2,844,460.59 |
| 3. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO     | CALLE AVANCE POPULAR ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIMAVERA, COLONIA NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.                         | \$ 2,971,324.96 |
| 4. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE                       | AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCÍA Y SIERRA AZUL, FRACC. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.                                   | \$ 1,623,602.83 |
| 5. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL 7 DE PASTO SINTÉTICO | EN CALLE HACIENDA GUÍA ENTRE HACIENDA BOCA DE LEONES Y HACIENDA RALDEÑA, FRACC. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.        | \$ 1,288,699.78 |

**OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

| PROYECTO                              | UBICACIÓN   | INVERSIÓN       |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| 6. REHABILITACION DE CANCHA           | EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUJO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, GARCÍA, N.L.  | \$ 678,525.04   |
| 7. CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE | EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.  | \$ 1,784,025.21 |
| 8. CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE | EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN JUAN, GARCÍA, N.L. | \$ 1,605,884.06 |
| 9. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA    | EN CALLE HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA DE LEONES Y HACIENDA RALDEÑA, FRACC. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.                  | \$ 2,322,142.13 |
| 10. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA   | EN CALLE SUR ENTRE QUINTA Y SEXTA, FRACC. MIRADOR DE GARCÍA EN, GARCÍA, N.L.  | \$ 2,793,995.93 |

**OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

| PROYECTO                            | UBICACIÓN  | INVERSIÓN       |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| 11. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DIAMANTE, FRACC. VALLE DE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.   | \$ 3,157,337.03 |
| 12. CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA   | EN AV. MARAVILLAS Y PASEO 27 DE OCTUBRE, FRACC. PASEO DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.  | \$ 3,047,255.13 |
| 13. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUJO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES               | \$ 2,745,731.26 |
| 14. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN CALLE CROMO ENTRE BERILIO Y NEON, FRACC. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.       | \$ 1,349,932.25 |
| 15. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN CALLE CELESTINA ENTRE CUARZO Y DIAMANTE, FRACC. VILLAS DEL ALCALI, GARCÍA, N.L. | \$ 2,274,303.94 |

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

| PROYECTO                           | UBICACIÓN   | INVERSIÓN       |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 16.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN CALLE ALONDRA ENTRE GAVIOTA Y PINZON, FRACC. PARAJE SAN JOSE SECTOR LAS AVES, GARCÍA, N.L.                                   | \$ 2,553,460.57 |
| 17.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCÍA Y SIERRA AZUL, FRACC. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.  | \$ 2,684,947.12 |
| 18.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.  | \$ 2,080,375.00 |
| 19.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.   | \$ 2,290,091.67 |
| 20.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISIÓN COCOYOC Y CIRCUITO MISIÓN CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN JUAN, GARCÍA, N.L. | \$ 2,831,458.68 |
| 21.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE SAN ROBERTO Y SAN BLAS, FRACC. VALLE DE LINCON (SECTOR SANTA LUCIA), GARCÍA, N.L.                   | \$ 2,551,949.10 |
| 22.REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA | (FLUORITA) EN CALLE FLOURITA Y CALLE GALENA, FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR ÉLITE NORTE, GARCÍA, N.L.                           | \$ 2,562,698.68 |

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

| PROYECTO                            | UBICACIÓN   | INVERSIÓN       |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| 23. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA | CALLE MONTES OX Y MONTES DE TOLEDO, FRACC. PARAJE SAN JOSÉ (SECTOR MONTAÑAS), GARCÍA, N.L.                                    | \$ 2,894,000.00 |
| 24. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA | EN CALLE VILLA VALERIA, FRACC. PRIVADAS DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.   | \$ 2,412,088.27 |
| 25. REHABILITACIÓN DE CANCHA        | EN CALLE SUR ENTRE QUINTA Y SEXTA, EN FRACC. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.  | \$ 642,122.66   |
| 26. REHABILITACIÓN DE CANCHA        | EN FRACC. PARAJE SAN JOSÉ SECTOR LAS AVES EN CALLE ALONDRA ENTRE GAVIOTA Y PINZON, GARCÍA, N.L.                               | \$ 336,733.62   |
| 27. REHABILITACIÓN DE CANCHA        | EN COL. SOBREVILLA EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, GARCÍA, N.L. | \$ 506,002.18   |
| 28. REHABILITACIÓN DE CANCHA        | EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE SAN ROBERTO Y SAN BLAS, FRACC. VALLE DE LINCON (SECTOR SANTA LUCIA), GARCÍA, N.L.                 | \$ 530,139.93   |
| 29. REHABILITACIÓN DE CANCHA        | (FLUORITA) EN CALLE FLOURITA Y GALENA, FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR ÉLITE NORTE, GARCÍA, N.L.                               | \$ 578,229.42   |

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

| PROYECTO                                 | UBICACIÓN   | INVERSIÓN       |
|--|---|-----------------|
| 30. REHABILITACIÓN DE CANCHA             | EN CALLE VILLA VALERIA, FRACC. PRIVADAS DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.                   | \$ 1,737,407.35 |
| 31. AMPLIACIÓN DE PANTEON MUNICIPAL      | UBICADO EN CAMINO A ICAMOLE, S/N ENTRE JUAREZ Y MORELOS, COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L. | \$ 3,267,896.34 |
| 32. CONSTRUCCION DE CAPILLAS VELATORIAS, | UBICADAS EN CAMINO A ICAMOLE, S/N, COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.                       | \$ 6,725,682.91 |
| 33. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA              | EN LA CALLE MÉXICO, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.                              | \$ 6,443,712.00 |
| 34. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA              | EN LA CALLE VENEZUELA, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.                           | \$ 3,179,880.00 |
| 35. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA              | EN LA CALLE GUATEMALA, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.                           | \$ 5,940,000.00 |
| 36. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA              | EN LA CALLE PERÚ, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.                                | \$ 8,515,452.00 |

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

| PROYECTO                        | UBICACIÓN  | INVERSIÓN        |
|---------------------------------|--|------------------|
| 37. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA     | EN LA CALLE BRASIL, COL. SAN JUAN BAUTISTA, GARCÍA, N.L.   | \$ 2,838,000.00  |
| 38. REHABILITACION DE PAVIMENTO | EN AV. SAN SEBASTIAN (CUERPO PONIENTE) ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CASA BLANCA, COL. RIVERAS DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L. | \$ 8,923,200.00  |
| 39. REHABILITACION DE PAVIMENTO | EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AV. LAS TORRES, GARCÍA, N.L.                                     | \$ 16,539,600.00 |
| 40. REHABILITACION DE PAVIMENTO | DE CALLE PROLONGACION JUAREZ, DE CALLE SEGUNDA A VENUSTIANO CARRANZA COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.                                | \$ 15,972,000.00 |
| 41. REHABILITACION DE PAVIMENTO | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MARAVILLAS (CUERPO SUR), ENTRE AV. NOGALES Y AV. BALCONES, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.     | \$ 7,154,400.00  |
| 42. REHABILITACION DE PAVIMENTO | EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS), ENTRE CALLE FICUS Y AV. LAS TORRES, COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.                          | \$ 7,854,000.00  |
| 43. REHABILITACION DE PAVIMENTO | EN CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMO, ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE GRANADA, COL. CEDRAL, GARCÍA, N.L.             | \$ 1,457,280.00  |

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

| PROYECTO   | UBICACIÓN   | INVERSIÓN        |
|--|---|------------------|
| 44. REHABILITACION DE PAVIMENTO                      | EN RETORNO DEPRIMIDO FRENTE A LAS INSTALACIONES DE FUERZA CIVIL, EN AV. LINCOLN, GARCÍA, N.L.                                   | \$ 2,894,000.00  |
| 45. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | EN CALLEJON DEL PERRO DE CALLE GENARO GARZA AYALA A CALLE DR. GONZALEZ, COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L.                             | \$ 10,692,000.00 |
| 46. AMPLIACION DE CALLE                              | CAMINO AL PANTEON DE CALLE JUAREZ A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COL. LA CRUZ, GARCÍA, N.L.                                       | \$ 10,758,000.00 |
| 47. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS                        | EN CALLE GENERAL TREVIÑO, ENTRE CALLES ZUAZUA Y ZARAGOZA COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L.  | \$ 315,345.00    |
| 48. AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL                    | ZARAGOZA, ENTRE JUÁREZ Y MORELOS COL. CENTRO Y CALLE GRAL. TREVIÑO ENTRE ZARAGOZA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCÍA, N.L. | \$ 5,806,020.00  |
| 49. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL                  | EN AV. MARAVILLAS EN SU CRUCE CON AV. NOGAL, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.   | \$ 3,278,454.29  |
| 50. PARQUE LINEAL                                    | SOBRE AV. SIERRA MADRE, PRIMERA ETAPA, EN FRACC. MITRAS PONIENTE, GARCÍA, N.L.  | \$ 20,000,000.00 |

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

| PROYECTO  | UBICACIÓN  | INVERSIÓN        |
|---|--|------------------|
| 51. REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL              | QUE RECORRE FRACC. URBIVILLA DEL PRADO, FRACC. REAL DE CAPELLANIA Y COL. LAS ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.   | \$ 37,400,000.00 |
| 52. REVESTIMIENTO DE 80 METROS DE CANAL PLUVIAL | PARALELO A CALLE GRANADA EN COL. REAL DE VILLA DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.   | \$ 1,760,000.00  |
| 53. REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL              | QUE RECORRE COL. BUGAMBILIAS, COL. LOS NOGALES Y COL. AMP. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.   | \$ 16,091,187.20 |
| 54. ALUMBRADO PUBLICO                           | EN CALLE MORELOS, UBICACIÓN: CALLE MORELOS DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE LERDO DE TEJADA, CENTRO DE GARCÍA, N.L.   | \$ 7,084,000.00  |
| 55. ALUMBRADO PUBLICO                           | EN CALLE HIDALGO, UBICACIÓN: CALLE HIDALGO DE CALLE SEGUNDA COL. LA CRUZ A CALLE LERDO DE TEJADA CENTRO DE GARCÍA, N.L.                                    | \$ 6,489,121.10  |
| 56. ALUMBRADO PUBLICO                           | EN ZONA DEL CENTRO HISTORICO GARCÍA, UBICACIÓN: DE CALLE MORELOS A 5 DE FEBRERO Y DE CALLE LAZARO GARZA AYALA A DR. MIER, CENTRO HISTORICO DE GARCÍA, N.L. | \$ 2,812,752.80  |
| 57. CONSTRUCCION DE KIOSKO                      | EN PLAZA PRINCIPAL, CENTRO HISTORICO DE GARCÍA, N.L.   | \$ 4,500,000.00  |

**OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

| PROYECTO   | UBICACIÓN  | INVERSIÓN        |
|--|--|------------------|
| 58. SEMAFORIZACIÓN   | EN LINCOLN Y AV. DEL ROBLE, FRACC. LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.   | \$ 3,850,000.00  |
| 59. ADECUACION VIAL  | EN AV. LINCOLN Y LERDO DE TEJADA CENTRO DE GARCÍA, N.L.  | \$ 1,100,000.00  |
| 60. CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA LIGERA | EN COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.   | \$ 1,650,000.00  |
| 61. CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA LIGERA | EN COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.   | \$ 1,650,000.00  |
| 62. REHABILITACION PUENTE VEHICULAR  | UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L. | \$ 2,200,000.00  |
| 63. REHABILITACION DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO                                     | EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, GARCÍA, N.L.   | \$ 7,500,000.00  |
| 64. CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE POLICÍA   | EN AV. LINCOLN Y AUTOPISTA, ZONA ORIENTE, GARCÍA, N.L.   | \$ 30,000,000.00 |

**OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

| PROYECTO                                | UBICACIÓN   | INVERSIÓN         |
|---|---|-------------------|
| 65. AMPLIACION Y REMODELACION           | DE AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. TITANIO A ANILLO PERIFERICO, GARCÍA N.L.                                 | \$ 500,000,000.00 |
| 66. CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DEL BEISBOL  | SOBRE AV. ABRAHAM LINCOLN HACIA EL COSTADO PONIENTE DEL FRACC. ALTAVILLA, GARCÍA N.L.                   | \$ 180,000,000.00 |
| 67. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO      | EN CALLE VIOLETA ENTRE AMAPOLA Y MARGARITA, COL. PASEO DEL NOGAL, GARCÍA N.L.                           | \$ 6,500,000.00   |
| 68. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO      | EN CALLE PASIONARIA, COL. BUGAMBILIAS, GARCÍA N.L.  | \$ 2,700,000.00   |
| 69. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL     | EN CALLE SAN BARTOLOME DE ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ HASTA SAN MATEO, COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA N.L. | \$ 15,000,000.00  |
| 70. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL     | EN CALLE GRANADA ENTRE SEVILLAY CORDOBA, COL. LAS ARBOLEDAS, GARCÍA N.L.                                | \$ 15,000,000.00  |
| 71. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA | EN CALLE MORELOS DE CALLE GUERRERO A CALLE VICTORIA, GARCÍA N.L.  | \$ 10,000,000.00  |

**OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

| PROYECTO   | UBICACIÓN   | INVERSIÓN        |
|--|---|------------------|
| 72. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA          | EN CALLE HIDALGO DE CALLE GUERRERO A CALLE ESCOBEDO, GARCÍA N.L.  | \$ 10,000,000.00 |
| 73. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA          | EN AV. SOR JUANA INES EN CUERPO NORTE DE CALLE OLIVO A CALLE PALMA, Y DE CUERPO SUR DE LA CALLE BALCONES DE SANTA CRUZ A AV. NOGAL, GARCÍA N.L. | \$ 10,000,000.00 |
| 74. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA          | RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TITAN CUERPO NORTE DE CALLE SILICIO A CALLE FIERRO, GARCÍA N.L.                                      | \$ 10,000,000.00 |
| 75. PAVIMENTACIÓN (PAVIMENTO NUEVO)              | DE CALLE NUEVA ESPERANZA EN COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.   | \$ 4,500,000.00  |
| 76. REHABILITACIÓN PAVIMENTO                     | EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.  | \$ 15,000,000.00 |
| 77. REHABILITACIÓN PAVIMENTO                     | EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. PRIVADA DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.   | \$ 20,000,000.00 |
| 78. CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA | UBICADA EN CALLE CRISANTEMO Y LAZARO GARDENAS, COL. EMILIANO ZAPATA, GARCÍA N.L.  | \$ 21,000,000.00 |

| OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021  |   |                  |
|--|---|------------------|
| PROYECTO   | UBICACIÓN   | INVERSIÓN        |
| 79. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL  | EN AV. LOS PARQUES Y CALLEJON SIN NOMBRE, COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCIA N.L.   | \$ 22,112,102.16 |
| 80. REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE   | UBICADA ENTRE CALLE TITANIO Y GALEANA, COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCIA, N.L.   | \$ 750,000.00    |
| 81. DISEÑO DE PAVIMENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA REHABILITACION DE CALLES, RECEPCION DE OBRA PARA CALLE Y REVISION DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, | EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO, GARCIA, N.L.  | \$ 1,650,000.00  |
| 82. ADECUACIÓN VIAL  | EN AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE, UBICADA ENTRE CALLE QUINTA Y PRIV BENITO JUAREZ, COL. LA CRUZ, GARCIA, N.L. | \$ 3,300,000.00  |
| 83. REHABILITACION DE GIMNASIO BLUE DEMON,   | UBICADO EN AV. ANILLO PERIFERICO, FRACC. BALCONES DE GARCIA, GARCIA, N.L.   | \$ 3,200,000.00  |
| 84. REMODELACION EN INSTALACIONES DEL CCOP   | AV. HERBETO CASTILLO Y AV. HACIENDA DEL SOL, COL. HACIENDA DEL SOL, GARCIA, N.L.  | \$ 2,500,000.00  |
| 85. LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS  | EN DIVERSAS UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.   | \$ 380,000.00    |

FU-31

| OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021 |   |                 |
|---|---|-----------------|
| PROYECTO  | UBICACIÓN   | INVERSIÓN       |
| 86. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN              | EN CALLE CAPELLANIA Y GRANADA, COL. REAL DE CAPELLANIA, GARCIA, N.L.  | \$ 93,294.99    |
| 87. REMODELACION DE LA OFICINA DEL ALCALDE,         | PRESIDENCIA MUNICIPAL, GARCIA, N.L.   | \$ 600,000.00   |
| 88. PUENTE PEATONAL                                 | EN AV. IMPERIAL ENTRE CALLE LEÓN Y CALLE CONQUISTA, COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR SAN JOSE, GARCIA, N.L.                | \$ 1,196,000.00 |
| 89. ADECUACION VIAL                                 | EN AV. LINCOLN Y AV. BOSQUE DE LAS LOMAS EN FRACC. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES, EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.            | \$ 379,827.06   |
| 90. BACHEO MENOR                                    | EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.            | \$ 3,328,330.00 |
| 91. BACHEO MENOR                                    | BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | \$ 3,339,002.00 |
| 92. BACHEO MENOR                                    | EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.         | \$ 3,302,317.00 |

| OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021                          |   |                  |
|--|---|------------------|
| PROYECTO   | UBICACIÓN   | INVERSIÓN        |
| 93. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL  | EN FRACC. VILLAS DEL PONIENTE 2o SECTOR, GARCIA, N.L.   | \$ 12,604,600.00 |
| 94. REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN AREA DE ALBERCAS,     | EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.  | \$ 3,385,200.00  |
| 95. REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL                                      | UBICADO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L. | \$ 3,297,500.00  |
| 96. REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL "EJERCITO MEXICANO"                   | FRENTE A PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.   | \$ 3,200,400.00  |
| 97. REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN AREAS DE CONVIVENCIA, | EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.  | \$ 3,105,300.00  |
| 98. REHABILITACION DE FACHADA EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL",               | EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.  | \$ 2,895,300.00  |
| 99. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL  | EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, COL. CENTRO, GARCIA, N.L.                 | \$ 3,375,290.18  |

| OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021           |  |                 |
|---|--|-----------------|
| PROYECTO  | UBICACIÓN  | INVERSIÓN       |
| 100. CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA                            | EN COL. LAS LOMAS DE GARCÍA, PRIMERA ETAPA, GARCÍA, N.L.                                   | \$ 3,340,000.00 |
| 101. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PRIMERA ETAPA, | EN COL. LAS LOMAS DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.  | \$ 3,338,000.00 |
| 102. REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO                     | EN CALLE CAMINO A SAN JOSE, COL. LOMAS DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.                             | \$ 3,318,000.00 |
| 103. REMODELACION DE BAÑOS PÚBLICOS                           | EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, GARCÍA, N.L.   | \$ 500,000.00   |
| 104. CONFORMACION DE CAMINOS EJIDALES                         | EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  | \$ 1,500,000.00 |
| 105. ALUMBRADO PUBLICO  | EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L. | \$ 4,048,000.00 |
| 107. REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO       | EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERIA, COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.                        | \$ 389,000.00   |

| OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021 |           |           |
|---|-----------|-----------|
| PROYECTO  | UBICACIÓN | INVERSIÓN |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |

| OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021 |           |           |
|---|-----------|-----------|
| PROYECTO  | UBICACIÓN | INVERSIÓN |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |