
		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROYECTO ESTRATÉGICO: CREAR Y ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021																						
Apartado del PMD	Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2021										Avance 2021	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución			
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT						NOV	DIC	
CREAR Y ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018																								
DESARROLLO SOCIAL	OBRAS PÚBLICAS	Administrar los fondos otorgados para las Obras que se plantean ejecutar	Porcentaje de obras ejecutadas y/o concluidas según el Plan Municipal de desarrollo, de acuerdo a la Meta aquí establecida esto es, concluir el 100 % de las obras proyectadas dentro del período constitucional de Gobierno, concluyendo mínimo 35 Obras Cada Año	Inversión de Cada Obra	01/12/2021	31/12/2021	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	75%	35 obras proyectadas concluidas anualmente.	Obras Proyectadas Concluidas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021



PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN	
1. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	CALLE FICUS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE AHUEHUETES, COLONIA ARBOLEDAS. GARCÍA, N.L.	\$ 3,101,557.25	OP-MGNL-FTM-39/19-IR JULIO 2020-
2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	CALLE FRAY ANDRÉS DE OLMOS ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA SOBREVILLA (EL CEDRAL), GARCÍA, N.L.	\$ 2,844,460.59	OP-MGNL-FDM-36-21-IR
3. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	CALLE AVANCE POPULAR ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIMAVERA, COLONIA NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.	\$ 2,971,324.96	OP-MGNL-FDM-38/19-IR JULIO 2020-
4. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE OCT	AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCÍA Y SIERRA AZUL, FRACC. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	\$ 1,623,602.83	OP-MGNL-RP-01/18-IR OCT 2019-
5. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL 7 DE PASTO SINTÉTICO	EN CALLE HACIENDA GUÍA ENTRE HACIENDA BOCA DE LEONES Y HACIENDA RALDEÑA, FRACC. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	\$ 1,288,699.78	OP-MGNL-RP-02/18-IR JULIO 2020-

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN	
6. REHABILITACION DE CANCHA	EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUCO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, GARCIA, N.L.	\$ 678,525.04	OP-MGNL-RP-03/18-IR ENERO 2020-
7. CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	\$ 1,784,025.21	OP-MGNL-RP-04/18-IR ENERO 2020-
8. CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE OCT	EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN JUAN, GARCIA, N.L.	\$ 1,605,884.06	OP-MGNL-RP-05/18-IR OCT 2019-
9. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA (JUNTO CON LA CANCHA)	EN CALLE HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA DE LEONES Y HACIENDA RALDEÑA, FRACC. HACIENDA DEL SOL, GARCIA, N.L.	\$ 2,322,142.13	OP-MGNL-RP-02/18-IR ENERO 2020-
10. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE SUR ENTRE QUINTA Y SEXTA, FRACC. MIRADOR DE GARCÍA EN, GARCÍA, N.L.	\$ 2,793,995.93	

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN	
11. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DIAMANTE, FRACC. VALLE DE SAN JOSE, GARCIA, N.L.	\$ 3,157,337.03	AGO 2020-RP-03-2019-IR
12. CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. MARAVILLAS Y PASEO 27 DE OCTUBRE, FRACC. PASEO DE CAPELLANIA, GARCIA, N.L.	\$ 3,047,255.13	OP-MGNL-RP-17/19-IR ENERO 2021-
13. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUCO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES	\$ 2,745,731.26	OP-MGNL-RP-40/20-IR DIC 2020-
14. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE CROMO ENTRE BERILIO Y NEON, FRACC. PASEO DE LAS MINAS, GARCIA, N.L.	\$ 1,349,932.25	OP-MGNL-RP-05/19-IR ENERO 2020-
15. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE CELESTINA ENTRE CUARZO Y DIAMANTE, FRACC. VILLAS DEL ALCALI, GARCIA, N.L.	\$ 2,274,303.94	OP-MGNL-RP-06/19-IR ENERO 2020-

	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2021	
	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
	PROYECTO ESTRATÉGICO: CREAR Y ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021	

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN	
16. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE ALONDRA ENTRE GAVIOTA Y PINZON, FRACC. PARAJE SAN JOSE SECTOR LAS AVES, GARCÍA, N.L.	\$ 2,553,460.57	OP-MGNL-RP-04/19-IR DIC 2020-
17. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCIA Y SIERRA AZUL, FRACC. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	\$ 2,684,947.12	OP-MGNL-FU-35/19-IR DIC 2020-
18. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	\$ 2,080,375.00	OP-MGNL-RP-54/19-IR DIC 2020-
19. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.	\$ 2,290,091.67	
20. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN JUAN, GARCÍA, N.L.	\$ 2,831,458.68	OP-MGNL-RP-05/18-IR ENERO 2021-
21. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE SAN ROBERTO Y SAN BLAS, FRACC. VALLE DE LINCON (SECTOR SANTA LUCIA), GARCÍA, N.L.	\$ 2,551,949.10	OP-MGNL-RP-27/19-IRENERO 2020-
22. REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA	(FLUORITA) EN CALLE FLOURITA Y CALLE GALENA, FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR ÉLITE NORTE, GARCÍA, N.L.	\$ 2,562,698.68	

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN	
23. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	CALLE MONTES OX Y MONTES DE TOLEDO, FRACC. PARAJE SAN JOSÉ (SECTOR MONTAÑAS), GARCÍA, N.L.	\$ 2,894,000.00	
24. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	EN CALLE VILLA VALERIA, FRACC. PRIVADAS DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	\$ 2,412,088.27	
25. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN CALLE SUR ENTRE QUINTA Y SEXTA, EN FRACC. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	\$ 642,122.66	OP-MGNL-FU-25-21-IR
26. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN FRACC. PARAJE SAN JOSÉ SECTOR LAS AVES EN CALLE ALONDRA ENTRE GAVIOTA Y PINZON, GARCÍA, N.L.	\$ 336,733.62	OP-MGNL-RP-04/19-IR DIC 2020-
27. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN COL. SOBREVILLA EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, GARCÍA, N.L.	\$ 506,002.18	OP-MGNL-FU-17/20-IR DIC 2020-
28. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE SAN ROBERTO Y SAN BLAS, FRACC. VALLE DE LINCON (SECTOR SANTA LUCIA), GARCÍA, N.L.	\$ 530,139.93	OP-MGNL-RP-27/19-IR ENERO 2020-
29. REHABILITACIÓN DE CANCHA	(FLUORITA) EN CALLE FLOURITA Y GALENA, FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR ÉLITE NORTE, GARCÍA, N.L.	\$ 578,229.42	

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN	
30. REHABILITACIÓN DE CANCHA	EN CALLE VILLA VALERIA, FRACC. PRIVADAS DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	\$ 1,737,407.35	
31. AMPLIACIÓN DE PANTEON MUNICIPAL	UBICADO EN CAMINO A ICAMOLE, S/N ENTRE JUAREZ Y MORELOS, COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.	\$ 3,267,896.34	OP-MGNL-RP-25/19-IR
32. CONSTRUCCION DE CAPILLAS VELATORIAS,	UBICADAS EN CAMINO A ICAMOLE, S/N, COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.	\$ 6,725,682.91	OP-MGNL-RP-02/20-CP
33. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN AV. SAN SEBASTIAN (CUERPO PONIENTE) ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CASA BLANCA, COL. RIVERAS DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.	\$ 8,923,200.00	OP-MGNL-FDM-30/20-IR DIC 2020-
34. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AV. LAS TORRES, GARCÍA, N.L.	\$ 16,539,600.00	OP-MGNL-FDM-62/19-IR ENERO 2020-
35. REHABILITACION DE PAVIMENTO	DE CALLE PROLONGACION JUAREZ, DE CALLE SEGUNDA A VENUSTIANO CARRANZA COL. JOSE PAEZ, GARCÍA, N.L.	\$ 15,972,000.00	
36. REHABILITACION DE PAVIMENTO	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MARAVILLAS (CUERPO SUR), ENTRE AV. NOGALES Y AV. BALCONES, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	\$ 6,449,132.68	OP-MGNL-FISM-67/19-IR ENERO 2020-

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
37. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS), ENTRE CALLE FICUS Y AV. LAS TORRES, COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	\$ 7,854,000.00
38. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMO, ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE GRANADA, COL. CEDRAL, GARCÍA, N.L.	\$ 1,457,280.00
39. REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN RETORNO DEPRIMIDO FRENTE A LAS INSTALACIONES DE FUERZA CIVIL, EN AV. LINCOLN, GARCÍA, N.L.	\$ 6,372,960.00
40. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	EN CALLEJON DEL PERRO DE CALLE GENARO GARZA AYALA A CALLE DR. GONZALEZ, COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	\$ 10,692,000.00
41. AMPLIACION DE CALLE	CAMINO AL PANTEON DE CALLE JUAREZ A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COL. LA CRUZ, GARCÍA, N.L.	\$ 10,758,000.00
42. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EN CALLE GENERAL TREVIÑO, ENTRE CALLES ZUAZUA Y ZARAGOZA COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	\$ 315,345.00
43. AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL	ZARAGOZA, ENTRE JUÁREZ Y MORELOS COL. CENTRO Y CALLE GRAL. TREVIÑO ENTRE ZARAGOZA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	\$ 5,806,020.00

OP-MGNL-FDM-37/19-IR DIC 2020-

OP-MGNL-FTM-60/19-AD ENERO 2020-

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
44. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN AV. MARAVILLAS EN SU CRUCE CON AV. NOGAL, COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	\$ 3,278,454.29
45. PARQUE LINEAL	SOBRE AV. SIERRA MADRE, PRIMERA ETAPA, EN FRACC. MITRAS PONIENTE, GARCIA, N.L.	\$ 20,000,000.00
46. REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL	QUE RECORRE FRACC. URBIVILLA DEL PRADO, FRACC. REAL DE CAPELLANÍA Y COL. LAS ARBOLEDAS, GARCIA, N.L.	\$ 37,400,000.00
47. REVESTIMIENTO DE 80 METROS DE CANAL PLUVIAL	PARALELO A CALLE GRANADA EN COL. REAL DE VILLA DE GARCIA, GARCIA, N.L.	\$ 1,760,000.00
48. REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL	QUE RECORRE COL. BUGAMBILIAS, COL. LOS NOGALES Y COL. AMP. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	\$ 16,091,187.20
49. CONSTRUCCION DE KIOSKO	EN PLAZA PRINCIPAL, CENTRO HISTORICO DE GARCIA, N.L.	\$ 4,500,000.00
50. SEMAFORIZACIÓN	EN CRUCEROS AV. COLOSIO Y LIBRAMIENTO NORESTE, AV. MARAVILLAS Y AV. SAN SEBASTIAN Y AV. MITRAS Y AV. VILLA CORONA, EN GARCÍA, N.L.	\$ 3,337,865.26

OP-MGNL-FISM-66/19-IR ENERO 2020-

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
51. ADECUACION VIAL	EN AV. LINCOLN Y LERDO DE TEJADA CENTRO DE GARCIA, N.L.	\$ 1,100,000.00
52. CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA LIGERA	EN COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	\$ 1,650,000.00
53. CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA LIGERA	EN COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	\$ 1,650,000.00
54. REHABILITACION PUENTE VEHICULAR	UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	\$ 2,200,000.00
55. REHABILITACION DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO	EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, GARCIA, N.L.	\$ 7,500,000.00
56. AMPLIACION Y REMODELACION, 1A ETAPA	DE AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. TITANIO A ANILLO PERIFERICO, GARCIA N.L.	\$ 100,000,000.00
57. CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DEL BEISBOL, 1A ETAPA	SOBRE AV. ABRAHAM LINCOLN HACIA EL COSTADO PONIENTE DEL FRACC. ALTAVILLA, GARCÍA N.L.	\$ 80,000,000.00

OP-MGNL-FDM-34/20-IR

OP-MGNL-FTM-40/19-IR ENE 2020-

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN

EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROYECTO ESTRATÉGICO: CREAR Y ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021



OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
58. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO	EN CALLE PASIONARIA, COL.BUGAMBILIAS, GARCÍA N.L.	\$ 2,700,000.00
59. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	EN AV. SOR JUANA INES EN CUERPO NORTE DE CALLE OLIVO A CALLE PALMA, Y DE CUERPO SUR DE LA CALLE BALCONES DE SANTA CRUZ A AV. NOGAL, GARCIA N.L.	\$ 10,000,000.00
60. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TITAN CUERPO NORTE DE CALLE SILICIO A CALLE FIERRO, GARCIA N.L.	\$ 10,000,000.00
61. PAVIMENTACIÓN (PAVIMENTO NUEVO)	DE CALLE NUEVA ESPERANZA EN COL. RENACIMIENTO, GARCIA, N.L.	\$ 4,500,000.00
62. REHABILITACIÓN PAVIMENTO	EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LAS VILLAS, GARCIA, N.L.	\$ 15,000,000.00
63. REHABILITACIÓN PAVIMENTO	EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. PRIVADA DE LAS VILLAS, GARCIA, N.L.	\$ 20,000,000.00
64. CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	UBICADA EN CALLE CRISANTEMO Y LAZARO CARDENAS, COL. EMILIANO ZAPATA, GARCÍA N.L.	\$ 25,000,000.00

OP-MGNL-FISM-67/19-IR
OP-MGNL-FDM-36/19-IR
DIC 2020-

OP-MGNL-FISM-39/20-IR
DIC 2020-

OP-MGNL-FTM-61/19-AD
DIC 2020-

OP-MGNL-FDM-35/20-IR
FEBRERO 2021-

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
65.CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN AV. LOS PARQUES Y CALLEJON SIN NOMBRE, COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCIA N.L.	\$ 22,112,102.16
66. REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE OCT	UBICADA ENTRE CALLE TITANIO Y GALEANA, COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCIA, N.L.	\$ 1,000,000.00
67. DISEÑO DE PAVIMENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA REHABILITACION DE CALLES, RECEPCION DE OBRA PARA CALLE Y REVISION DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO,	EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO, GARCIA, N.L.	\$ 3,000,000.00
68. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, CONTRATADAS POR OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCIÓN DE PAVIMENTOS	DE LOS DIFERENTES FRACCIONAMIENTOS A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.	\$ 3,000,000.00
69. ADECUACIÓN VIAL	EN AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE, UBICADA ENTRE CALLE QUINTA Y PRIV BENITO JUAREZ, COL. LA CRUZ, GARCIA, N.L.	\$ 3,300,000.00
70. REHABILITACION DE GIMNASIO BLUE DEMON,	UBICADO EN AV. ANILLO PERIFERICO, FRACC. BALCONES DE GARCIA, GARCIA, N.L.	\$ 3,331,664.65
71. REMODELACION EN INSTALACIONES DEL CCOP	AV. HERBETO CASTILLO Y AV. HACIENDA DEL SOL, COL. HACIENDA DEL SOL, GARCIA, N.L.	\$ 2,500,000.00

OP-MGNL-FU-31/19-IR
OCT 2019-

OP-SR-MGNL-RP-19/19-IR
NOV 2019-

NUEVA

OP-MGNL-FDM-65/19-IR
ENERO 2021-

OP-MGNL-RP-20/19-IRENERO
2020-

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
72. LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS	EN DIVERSAS UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 6,000,000.00
73. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MAYO	EN CALLE CAPELLANIA Y GRANADA, COL. REAL DE CAPELLANIA, GARCIA, N.L.	\$ 93,294.99
74. REMODELACION DE OFICINAS GENERALES,	PRESIDENCIA MUNICIPAL, GARCIA, N.L.	\$ 600,000.00
75. PUENTE PEATONAL MAYO	EN AV. IMPERIAL ENTRE CALLE LEÓN Y CALLE CONQUISTA, COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR SAN JOSE, GARCIA, N.L.	\$ 979,300.61
76. ADECUACION VIAL	EN AV. LINCOLN Y AV. BOSQUE DE LAS LOMAS EN FRACC. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES, EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 379,827.06
77. BACHEO MENOR MAYO	EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 3,328,330.00
78. BACHEO MENOR ABRIL	BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 3,339,002.00

OP-MGNL-RP-23/19-IR
ENERO 2020-

OP-MGNL-RP-13/19-AD
MAYO 2019-

OP-MGNL-RP-02/19-IR
MAYO 2019-

OP-MGNL-RP-14/19-AD
ENERO 2020-

OP-MGNL-RP-07/19-IR
MAYO 2019-

OP-MGNL-RP-08/19-IR
ABRIL 2019-

NOMBRE: ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD
ELABORÓ Y REVISÓ

NOMBRE: ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REVISÓ Y AUTORIZÓ

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
79. BACHEO MENOR JULIO	EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 3,302,317.00
80. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN FRACC. VILLAS DEL PONIENTE 2o SECTOR, GARCÍA, N.L.	\$ 12,604,600.00
80. REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN AREA DE ALBERCAS,	EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,335,200.00
82. REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL	UBICADO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,297,500.00
83. REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL "EJERCITO MEXICANO"	FRENTE A PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,200,400.00
84. REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", EN AREAS DE CONVIVENCIA,	EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,105,300.00
85. REHABILITACION DE FACHADA EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL",	EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE 3A Y 4A ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 2,895,300.00

OP-MGNL-RP-09/19-IR JUNIO 2019-

AGO 2020
OP-MGNLRP-01-2019

OP-MGNL-RP-64/19-IR ENERO 2020-

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
86. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, COL. CENTRO, GARCIA, N.L.	\$ 8,000,000.00
87. CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	EN COL. LAS LOMAS DE GARCIA, PRIMERA ETAPA, GARCIA, N.L.	\$ 3,340,000.00
88. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PRIMERA ETAPA,	EN COL. LAS LOMAS DE GARCIA, GARCIA, N.L.	\$ 3,338,000.00
89. REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	EN CALLE CAMINO A SAN JOSE, COL. LOMAS DE GARCIA, GARCIA, N.L.	\$ 3,318,000.00
90. REMODELACION DE BAÑOS PÚBLICOS	EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, GARCÍA, N.L.	\$ 500,000.00
91. CONFORMACION DE CAMINOS EJIDALES	EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 1,500,000.00
82. ALUMBRADO PUBLICO	EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL, GARCIA, N.L.	\$ 3,120,798.31

OP-MGNL-RP-57/19-IR ENERO 2020-

OP-MGNL-RP-58/19-IR NOV 2019-

OP-MGNL-FTM-45/19-IR JULIO 2020-

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
93. REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LOSA DE APROCHE	EN PUENTE LINCOLN Y RIO PESQUERÍA, GARCÍA N.L.	\$ 739,889.26
94. REPOSICION DE TUBO EN PUENTE VEHICULAR	EN CALLE CAPELLANIA Y ABETO, COL. LAS ARBOLEDAS DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	\$ 150,073.44
95. CONEXIONES DE TUBERIAS DE DESAGUE A DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO	EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 2,051,117.30
96. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS EN GARCÍA, N.L.	\$ 2,167,500.00
97. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	EN LERDO DE TEJADA ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS ALAMEDAS EN GARCÍA, N.L.	\$ 1,243,125.00
98. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE PARABUS	SOBRE AV. LINCOLN A LA ENTRADA AL FRACC. VERANDA, GARCÍA, N.L.	\$ 262,619.89
99. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	DE FRACC. VALLE DE LINCOLN, DE SECTOR EL FRAILE A COL. HACIENDA SAN JOSE, GARCIA, N.L.	\$ 1,281,289.72

OP-MGNL-RP-15/19-AD ENERO 2021-

OP-MGNL-RP-10/19-AD

OP-MGNL-RP-11/19-AD

OP-MGNL-FTM-61/19-AD

OP-MGNL-FTM-43/19-IR

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
100. CONSTRUCCION TRAMO FALTANTE DE ALUMBRADO PUBLICO	DE FRACC. VALLE DE LINCOLN, DE SECTOR EL FRAILE A COL. HACIENDA SAN JOSE, GARCÍA, N.L.	\$ 488,881.04
101. BANQUETA EN LADO SUR	DE CALLE GENERAL TREVIÑO, ENTRE PORFIRIO DIAZ Y CUAUHTEMOC, GARCÍA N.L.	\$ 413,400.00
102. CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL DEL GIMNASIO BLUE DEMON,	MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 4,525,000.00
103. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CAPELLANIA, PRIMERA ETAPA,	MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$50,000,000.00
104. SEGUNDA ETAPA DE PARQUE LINEAL	VALLE DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	\$ 30,000,000.00
105. SEMAFORIZACIONES EN DIFERENTES CRUCEROS VIALES	DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 6,450,000.00
106. SEMAFORIZACION Y SOLUCION VIAL N.L.	EN CRUCE DE AV. HEBERTO CASTILLO Y AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, GARCÍA	\$ 1,134,200.00

OP-MGNL-RP-69/19-CP

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
107. CONEXION A RED ELECTRICA DE CASA DEL ADULTO MAYOR,	EN COL. MITRAS BICENTENARIO, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 390,000.00
108. CONSTRUCCION DE ROTONDA EN CRUCE DE	AV. RUIZ CORTINES Y AV. BOSQ ES DE LAS LOMAS EN COL. BOSQUE DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 843,948.03
109. ESTUDIOS DE AFOROS VEHICULARES Y SOLUCIONES VIALES	EN AV. HEBERTO CASTILLO, DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A HACIENDA DEL SOL, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 600,000.00
110. DRENAJE PLUVIAL	EN COL. VILLA AZUL, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 6,000,000.00
111. REHABILITACION DE PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE	EN COL. EL FRAILE, GARCÍA, N.L.	\$ 2,300,000.00
112. REHABILITACION DE PLAZA Y CANCHA	ENTRE CALLES PRADERAS DE MICHOCAN Y PRADERAS DE GALEANA EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.	\$ 2,000,000.00
113. REHABILITACION DE PLAZA Y CANCHA	EN COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 2,000,000.00

OP-SR-MGNL-RP-24/19-AD

OP-MGNL-FU-34/19-IR

OP-SR-MGNL-FTM-47/19-IR

OP-MGNL-FU-28/19-IR

OP-MGNL-FU-30/19-IR

OP-MGNL-FU-49/19-IR

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
114. REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL	SOBRE CALLE CAPELLANIA, EN COL. LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.	\$ 3,295,000.00
115. TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 6,500,000.00
116. MEJORAMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS	EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 1,000,000.00
117. ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y PASEO DE LOS LEONES, COL. LAS VILLAS, GARCIA,	\$ 816,587.10
118. DRENAJE PLUVIAL	DE CALLE VILLAGOMEZ A CANAL PLUVIAL, COL. LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 1,600,000.00
119. CONSTRUCCION DE ANDADORES, BORDOS PARA PASO PEATONAL (PASOS POMPEYANOS) E ILUMINACIÓN	EN DIFERENTES CRUCES PEATONALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$ 800,000.00
120. ALUMBRADO PUBLICO	EN LERDO DE TEJADA ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS ALAMEDAS EN GARCÍA, N.L.	\$ 1,800,000.00

OP-MGNL-FTM-07/21-AD

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN
121. ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE LINEAL CAPELLANIA, PRIMERA ETAPA,	MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 170,000.00
122. REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO Y PLAZA	EN COL. SIERRA REAL, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 500,000.00
123. CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	EN COL. VILLAS DEL ALCALI, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 2,000,000.00
124. CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$1,500,000.00
125. CONSTRUCCION DE BAÑOS	EN ZONAS DE RURALES Y DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	\$ 1,500,000.00

OP-MGNL-
RP-51/19-IR

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021		
PROYECTO	UBICACIÓN	INVERSIÓN