



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SEDUOP/DGOP/MG/002/2020




LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO  
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS  
SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE.-




Por medio de este conducto me permito enviarle el 4to. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2019. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Diciembre del año 2019.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE  
GARCÍA, N.L. A 08 DE ENERO DEL 2020.




ARQ. CIRRIANO TORRES GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gerardo Guajardo Cantú / Contralor General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p/ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen\*\*

Bld. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81243900 y 81248800











ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GARCÍA  
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (FAMO 39)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISCO-FINANCIERO (PESOS)  
EJERCICIO 2019  
PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019.  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
08	ENERO	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.		PART.	APROBADAS	MODIFICADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-86/19-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE MARAVILLA EN SU CRUCE CON AV. MORGAL, COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	26/08/2019 AL 29/10/2019	3,278,454.29	3,278,454.29			2,935,977.08	2,935,977.08	ML	160		149	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-87/19-IR	REHABILITACION DE CALLE	EN CALLE MARAVILLAS CIERRO SUR DE CALLE NOGALA CALLE ROSAL COL. LOS NOGALES MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	12/09/2019 AL 10/11/2019	3,323,390.95	3,323,390.95			3,290,095.52	3,290,095.52	M2	2800		2744	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-72/19-IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE SAN GSEARHEG EN COL. VALLE DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	28/10/2019 AL 28/12/2019	652,197.95	652,197.95			642,618.37	642,618.37	PZA	10		10	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-73/19-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA	EN CALLE SANTA MARIA Y SAN ANDRES, COL. VALLE DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	29/10/2019 AL 29/12/2019	2,588,286.02	2,588,286.02			2,622,907.22	2,622,907.22	M2	1912		1912	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-74/19-IR	REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	EN CALLE AHUENQUE Y CALLE ARBUSTO DE LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	28/10/2019 AL 28/12/2019	2,524,245.40	2,524,245.40			2,486,263.89	2,486,263.89	M2	1612		1612	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-75/19-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE NOBLE DE CALLE NOGALES A MIZQUITOS, COL. LAS ARBOLEAS MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	04/11/2019 AL 28/12/2019	5,438,408.36	5,438,408.36			6,443,348.00	6,443,348.00	ML	407		445	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-76/19-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE ACARANADA, COL. BUGAMBILIAS, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	29/10/2019 AL 29/12/2019	3,086,604.58	3,086,604.58			3,083,535.67	3,083,535.67	M2	134		234	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-78/19-IR	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA	EN CALLE OLIVO DE LA COL. LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	29/10/2019 AL 28/12/2019	1,232,156.92	1,232,156.92			1,213,469.16	1,213,469.16	M2	477		1520	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-77/19-IR	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CAMPO DE BEISBOL)	EN CALLE BALCONES DE GARCIA Y AV. LAS TORRES, COL. BALCONES DE GARCIA, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	28/10/2019 AL 28/12/2019	2,738,411.78	2,738,411.78			3,000,447.11	3,000,447.11	M2	2487		2487	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-78/19-IR	CONSTRUCCION DE PLAZA	UBICADA EN AV. BALCONES DE GARCIA Y CALLE VALLE DE SANTA ANA, COL. BALCONES DE GARCIA, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	28/10/2019 AL 28/12/2019	550,488.46	550,488.46			542,239.05	542,239.05	M2	362		362	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-80/19-IR	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	EN CALLE JITOMANTE EN COL. MIRADOR DEL FRATE, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	18/11/2019 AL 17/12/2019	2,211,588.22	2,211,588.22			2,179,512.46	2,179,512.46	ML	100		95	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-79/19-IR	REHABILITACION DE PLAZA	UBICADA EN CALLE ACAGAS EN COL. LAS ARBOLEAS, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	29/10/2019 AL 29/12/2019	150,000.02	150,000.02			150,000.02	150,000.02	M2	3125		3125	Terminada		
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCIA	0%	0%		500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00					Terminada		
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								28,727,648.92	28,727,648.92			28,727,648.92	28,727,648.92							
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								28,727,648.92	28,727,648.92			28,727,648.92	28,727,648.92							
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								28,727,648.92	28,727,648.92			28,727,648.92	28,727,648.92							



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

AÑO: CIPRIANO TORRES GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS