



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCIA  
 FONDO: CONTINGENCIAS

CONTINGENCIAS ECONOMICAS  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2015  
 PERIODO DEL 01/07/DE 2015 AL 30/09/ DE 2015.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2015

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-CE-01/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7.	GARCIA/ EN COL. LOS PARQUES	50%	75%	03/07/2015 AL 01/10/2015	1'962,197.63	1'962,197.63				1,477,332.67	1,477,332.67				M2	2,000				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-CE-02/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7.	GARCIA/ EN PASEO DE LAS TORRES	98%	86%	03/07/2015 AL 01/10/2015	2'030,008.28	2'030,008.28				1,750,587.87	1,750,587.87				M2	2,155				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-CE-03/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7.	GARCIA/ EN COL. VALLE DE LINCOLN	100%	85%	03/07/2015 AL 01/10/2015	2'007,794.65	2'007,794.65				2,006,243.22	2,006,243.22				M2	2068.54				
SUMA DE LA HOJA								6'000,000.56	6'000,000.56				5,234,163.76	5,234,163.76									
SUBTOTAL								6'000,000.56	6'000,000.56				5,234,163.76	5,234,163.76									
SUMA TOTAL								6'000,000.56	6'000,000.56				5,234,163.76	5,234,163.76									

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 13 OCT. 2015  
**RECIBIDO**

ARENAL  
 13 OCT 2015  
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.  
 HORA: 16:00 hrs.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRÍA. DE EGRESOS  
 13 OCT 2015  
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 13 OCT 2015  
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 12-50  
 13 OCT 2015  
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**RECIBIDO**  
 19 OCT 2015  
 17:28 hrs  
 ADMINISTRACION 2012-2015

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRÍA. DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 13 OCT 2015  
 1:10 p  
 DIRECCION DEL CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Y ATENCION A ORGANISMOS PARAESTATALES