GARCÍA INDEPENDIENTE 2015-2018

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2017**

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD** Nombre de la Obra: **ELECTRIFICACION DE CALLE.**

Localidad: **EN CALLE MAR ARABIGO DEL POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **22/02/2017**

Fecha de inicio: **23/02/2017** Fecha de terminación: **24/04/2017**

Fecha real de inicio: **23/02/2017** Fecha real de terminación: **27/03/2017**

Monto original contratado: **$419,750.15**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **$0.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 27/02/17 al 27/03/17	0.00	$419,750.15
	Sub-Total		$419,750.15

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1

Deductivas:

Extras

Escalatorias: Nº

Total **$419,750.15**

Saldo: **$ 0.00**

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800